

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»  
Адкрытае акцыянернае таварства  
«БУДТРЕСТ № 35»


**Філіял**  
**БУДАУНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 199**  
вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск

тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»  
Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBВY2X

УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минкстрой»

Открытое акционерное общество  
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

**Филиал**  
**СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199**  
ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск

тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»  
Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBВY2X

УНН 101477759 ОКПО 01279346

18.12.2025 № 3365/04  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Директору  
ООО «Минский городской технопарк»  
Давидовичу В.А.

Копия: УП «УКС Мингорисполкома»

О корректировке ПСД

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» направляет Вам письмо субподрядной организации ООО «МАКАНСТРОЙ» №1645 от 26.11.2025г. по объекту по объекту «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8, в г. Минске» 15 очередь.


Просим рассмотреть, согласовать, внести изменения и выдать в наш адрес откорректированную проектно-сметную документацию.

Приложение:

1. Письмо субподрядной организации ООО «МАКАНСТРОЙ» №1645 от 26.11.2025г. (1л).

С уважением,  
директор

В.А. Борейко



**Общество с ограниченной ответственностью  
«МАКАНСТРОЙ»**

220015, г. Минск, ул. Бельского, д. 39, к. 1, пом. 1Н  
Р/с BY10 ALFA 3012 2519 5200 1027 0000  
ЗАО «Альфа-Банк» 220013, г. Минск  
ул. Сурганова 43-47 БИК ALFABY2X  
УНП-193285918, ОКПО-503232865000  
моб: +375 (44) 770 40 03; + 375 (44) 770 07 58  
E-mail: info@makanstroy.by

От 28.11.2025 № 1645  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ОАО «Стройтрест № 35» СУ-199

ООО «МАКАНСТРОЙ» по объекту «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8 в г. Минске» Склад 37 (15 очередь) сообщает следующее:

1. В ходе комиссионного осмотра фасада здания были выявлены деструктивные отслоения старого отделочного покрытия, что влечёт за собой отсутствие сцепления материала при производстве работ по отделке фасада. Вследствие чего, просим включить в состав проектно-сметной документации комплекс работ по очистке фасада здания с применением аппарата высокого давления.

2. Согласно проектного решения 21.004.15-37-КЖ лист 4 необходимо выполнить усиление стен фасада, однако в ЛС № 1001 не в полном объёме предусмотрены работы и материальный ресурс, а именно:

- Устройство скоб СК-1
- Штукатурка по сетке после устройства скоб Ск-1
- Инъектирование пластичными растворами трещин.

С учетом вышесказанного, просим включить недостающий комплекс работ и материальный ресурс в комплекс работ по ремонту фасада здания.

Первый заместитель директора –  
главный инженер



М.В.Судаленко