



Закрытое акцынерное обшество «ПМК-55» ул. Гаврыла Тыхова, д.9 офіс 219 г. Смолевычы. Мінская обл., Рэспубліка Беларусь 222201
Паштовы адрас: ул. Гаврыла Тыхова, д.9 офіс 219 г. Смолевычы. Мінская обл., Рэспубліка Беларусь 222201
р/с BY51BAPB30123398400300000000 ОАО «Белагпромпанк» г. Мінск, пр. Жукова, 3, 220036 БИК: BAPBVY2X
e-mail: info@pmk-55.by (прыёмная), snab@pmk-55.by (отдел снабжения), buh@pmk-55.by (бухгалтерия) Тел/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-09
УНП 691396416 ОКПО 300073996000

Дырэктар Черменская Крстына Ныколаевна, действующая на основании Устава

Закрытае акцынернае таварыства «ПМК-55» вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы. Мінская вобл., Рэспубліка Беларусь 222201
Паштовы адрас: вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы, Мінская вобласць, Рэспубліка Беларусь, 222201
р/с BY51BAPB30123398400300000000 ААТ «Белагпрамбанк» г. Мінск, пр. Жукава, 3, 220036 БИК: BAPBVY2X
Тэл/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000

Исх. № 1198 от 23.12.2025

УП «УКС Мінгорысполкома»

ЗАО ПМК-55 по объекту: **«Капитальный ремонт с модернизацией здания ГУО «Ясли-сад №446 г.Минск» по ул. Плеханова, 54»** после выполнения демонтажных работ, выполнило проверку существующей штукатурки на наличие пустот, отслаивания от стен и перегородок, согласно технических требований проекта 17.054.0.01-AP3.1 Лист 3, пп1. При этом было выявлено отслоение штукатурки отдельными местами. Объемы работ указаны в ведомости отдельно по помещениям. Просим внести изменения в ведомость отделки помещений, согласно фактически необходимых работ. Ведомость по объемам штукатурных работ по помещениям прилагается.

Ведомость штукатурных работ по помещениям

№ пом	наименование	Стены, перегородки	Площадь, м2	Стены, низ	Площадь, м2
План технического подполья					
1,2, 3,4, 6	ИТП, венткамера, водомерный	Простая ц.-изв. Штукатурка под отделку	174,46м2		

	узел, техническое помещение, узел ввода				
План 1 этажа на отм. 0.000					
1, 7, 16, 23	Раздевальные	Выравнивание сухими смесями,5мм Улучшенная штукатурка под отделку Ремонт штукатурки отдельными местами	89,9 147,14 21,1	Улучшенная штукатурка под отделку	5,6
2 3 8 9 17 18 24 25	Групповые, спальни	Выравнивание сухими смесями,5мм Улучшенная штукатурка под отделку Ремонт штукатурки отдельными местами	230,77 354,62 36,75		
4 5 10 11 19 20 26 27	Буфетные, туалетные	Выравнивание сухими смесями,5мм Улучшенная штукатурка под отделку	17,34 23,08	Улучшенная штукатурка под отделку	311,05
6 12 13 14 15 21 22 28 29 30	Лестничные клетки, ресурсные центры, тамбуры	Выравнивание сухими смесями,5мм Улучшенная штукатурка под отделку Ремонт штукатурки отдельными местами	164,3 30,55 18,2		
План на отм. 0.000 Помещения пищеблока					

49 41	Коридор	Выравнивание сухими смесями,5мм Улучшенная штукатурка под отделку	59,36 78,69		
43 44 45 46 47 52 56 55	Помещение первичной обработки овощей, овощной цех, заготовочный цех, моечная кухонной посуды, кухня-раздаточная, кладовая овощей, душевая, помещение персонала	Улучшенная штукатурка под отделку	298,81		
39 54 53 42 48 50 51	Загрузочная с охлаждаемой камерой, помещение пищевых отходов, кладовая тары, кладовая сухих продуктов, раздаточная, помещение уборочного инвентаря, санузел	Выравнивание сухими смесями,5мм Улучшенная штукатурка под отделку	71,59 53,25	Улучшенная штукатурка под отделку	101,86
План на отм. 0.000 Административно-хозяйственные помещения					
83 88	Коридор, вестибюль	Выравнивание сухими смесями,5мм Улучшенная штукатурка под отделку	110,02 145,84		
65 66 72	Комната кастелянши, комната	Выравнивание сухими смесями,5мм	145,11	Улучшенная штукатурка под отделку	10,0

85	персонала (обеденная), ресурсный центр на 2 группы, мастерская по обслуживанию здания, электрощитовая, помещение ОПС, коридор, складское помещение завхоза, складское помещение дидактического материала	Улучшенная штукатурка под отделку	228,39		
80		Ремонт	27,2		
81		штукатурки			
84		отдельными			
89		местами			
90					
63					
64					
69					
68	Санузел для физически ослабленных лиц, комната уборочного инвентаря, помещение инвентаря, санузел для персонала, кабина гигиены женщины	Выравнивание сухими смесями,5мм	32,3	Улучшенная штукатурка под отделку	113,18
71		Улучшенная	62,3		
67		штукатурка под			
70		отделку			
73		Ремонт	14,7		
74		штукатурки			
79	отдельными местами				
План на отм. 0.000 Административно-хозяйственные помещения					
76	Тамбур	Выравнивание	25,08		
78		сухими смесями,			
86		5мм			
75	Лестничная клетка	Выравнивание	71,08		
77		сухими смесями,5мм Ремонт штукатурки отдельными местами			
План на отм. 0.000 Помещения медицинского центра					
92	Коридор изолятора, коридор	Выравнивание	50,15		
100		сухими смесями,5мм			

		Улучшенная штукатурка под отделку	53,86		
91 93 94 96 97	Приемная изолятора, палата, палата, кабинет врача, кабинет учителя-дефектолога	Выравнивание сухими смесями, 5мм Улучшенная штукатурка под отделку Ремонт штукатурки отдельными местами	18,63 52,67 21,1	Улучшенная штукатурка под отделку	65,94
95 98 99	Туалетная изолятора, процедурная, помещение дезсредств	Улучшенная штукатурка под отделку	71,4		
План на отм. 0.000 Помещения постирочной					
57 58	Помещение разборки, кладовая грязного белья, тамбур	Выравнивание сухими смесями, 5мм Улучшенная штукатурка под отделку	10,94 14,51	Улучшенная штукатурка под отделку	27,07
59 60 61 62	Участок стиральный, участок сушильно-гладильной, кладовая чистого белья с тамбуром, тамбур	Улучшенная штукатурка под отделку	126,5		
План на отм. 0.000 Помещения эстетического центра					
35 37	Тамбур	Выравнивание сухими смесями, 5мм	12,81		
31 32 33 34 36 38	Зал для музыкальных занятий, помещение инвентаря, коридор,	Выравнивание сухими смесями, 5мм Улучшенная штукатурка под отделку	104,67 168,89		

	вестибюль, комната вахтера, помещение инвентаря	Ремонт штукатурки отдельными местами	22,74		
План на отм. +3.300 Физкультурно-оздоровительные помещения					
42 43	Зал для гимнастических занятий, помещение для хранения инвентаря	Выравнивание сухими смесями,5мм Улучшенная штукатурка под отделку	27,55 76,29		
План на отм. +3.300 административно-хозяйственные помещения					
45 50 47 48 49 53 54	Кабинет психолога, кабинет муз. руководителя, руководителя физвоспитания, кабинет кружковой работы, кабинет кружковой работы, кабинет учителя- дефектолога, методический кабинет, коридор, лестничная клетка	Выравнивание сухими смесями,5мм Улучшенная штукатурка под отделку Ремонт штукатурки отдельными местами	146,81 230,95 27,42	Улучшенная штукатурка под отделку	4,8
51 52	Санузел для взрослых, санузел для детей	Улучшенная штукатурка под отделку	30,07		
План на отм. +3.300 Помещения для детей					
1 7 16 23 29 35	Раздевалочные	Выравнивание сухими смесями,5мм Улучшенная штукатурка под отделку Ремонт штукатурки отдельными	233,17 75,41 34,2	Улучшенная штукатурка под отделку	9,76

		местами			
План на отм. +3.300 Помещения для детей					
2 3 8 9 17 18 24 25 30 31 36 37	Групповые, спальни	Выравнивание сухими смесями,5мм Улучшенная штукатурка под отделку Ремонт штукатурки отдельными местами	631,93 153,2 64,37		
4 5 10 11 19 20 26 27 32 33 38 39	Буфетные, туалетные	Выравнивание сухими смесями,5мм Улучшенная штукатурка под отделку	50,50 5,85	Улучшенная штукатурка под отделку	477,8
12 14 15 21 41 54	Лестничные клетки, ресурсные центры	Выравнивание сухими смесями,5мм Улучшенная штукатурка под отделку Ремонт штукатурки отдельными местами	231,15 22,25 39,4		
6 13 22 28 34 40 44 46	Тамбуры	Выравнивание сухими смесями,5мм Ремонт штукатурки отдельными местами	50,89 15,4		

	ИТОГО на все здание	Выравнивание сухими смесями, 5мм	2586,05		
		Улучшенная штукатурка под отделку	2504,52	Улучшенная штукатурка под отделку	1127,6
		Ремонт штукатурки отдельными местами	361,98		

Просим выдать откорректированную проектно-сметную документацию.

Заместитель директора
по производству



Д.Я. Колосовский