

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ  
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»  
Спецыялізаванае  
ўпраўленне № 205  
(СУ-205 ААТ «МАПІД»)**

пр. Пушкіна, 70, 220073, г. Мінск  
Тэлефон/факс (+375 17) 272-23-32  
Р/рачунак BY62BLBB30120100135622001001  
BIC BLBBBY2X  
Дырэкцыя па г. Мінску і Мінскай вобласці  
ААТ «Белінвестбанк»  
вул. Калектарная, 11, г. Мінск  
УНП 100135622, АКПА 14790112  
E-mail: po-su205@mail.ru




**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «МАПИД»  
Специализированное  
управление № 205  
(СУ-205 ОАО «МАПИД»)**

пр. Пушкина, 70, 220073, г. Минск  
Телефон/факс (+375 17) 272-23-32  
Р/счет BY62BLBB30120100135622001001  
BIC BLBBBY2X  
Дирекция по г. Минску и Минской области  
ОАО «Белинвестбанк»  
ул. Коллекторная, 11, г. Минск  
УНП 100135622, ОКПО 14790112  
E-mail: po-su205@mail.ru

09.01.2026 № 58-13/33

на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_



Директору  
УКС «Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

Главному инженеру  
УП «Минскпроект»  
Харламову М.А.

**Об уточнении проектных решений**

СУ-205 ОАО «МАПИД» сообщает, что по объекту «Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Жилые дома по генплану №1-18. 3 очередь строительства. Жилой дом №6 по генплану» необходимо уточнить следующие проектные решения с последующим внесением соответствующих изменений в проектно-сметную документацию:

**В разделе ВК**

1. В спецификации в разделе канализация К1 не в полном объеме учтены следующие материалы:

- труба пп Ø110 в количестве 6,0мп;
- труба пп Ø50 в количестве 5,0мп;
- гильза гофрированная Ø50, L=70мм в количестве 120шт;
- гильза гофрированная Ø110, L=160мм в количестве 91шт;
- муфта противопожарная Ø100, в количестве 1шт;
- КТР Ø50 в количестве 165 к-тов;

2. В спецификации раздела горячее водоснабжение необходимо заменить компенсатор пп Ø32 на компенсатор пп Ø40, так как в проекте стояки пп Ø40.

3. В спецификации в разделе холодное и горячее водоснабжение необходимо заменить КТР Ø40 на Ø32, а так-же добавить КТР Ø15 в количестве 23 к-та.


4. В спецификации не в полном объеме учтена труба оцинкованная Ø20, не хватает 3мп.

5. В спецификации в разделе холодное ниже отметки 0.000 не в полном объеме учтены следующие материалы:

- труба оцинкованная Ø32 в количестве 3,0мп (врезки);

- КТР Ø32 в количестве 6 к-тов;
- планка ПУ-8 в количестве 3шт.

Первый заместитель начальника  
управления-главный инженер



О. В. Усевич

13 Галицкая А.Ю.  
8(029)-6881802