



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВУ2Х,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Я.Колоса, 32а, 220013, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВУ2Х,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

03.03.2026 № 1-10/7-574

на № _____ ад _____

Заместителю главного инженера
ОАО «Стройтрест №1»
Жиглинскому И.В.

Копия: Первому заместителю – главному
инженеру УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Управление специализированных работ ОАО «Стройтрест №1» информирует Вас, что при производстве монтажных работ по объекту: «Строительство многопрофильной поликлиники в пос. Восточный» разделы проекта №17.060.0.01-КЖ, 17.060.0.01.-КЖ1 выявлены следующие замечания:

- 1) В связи с неполным соответствием объемов зашивок инженерных коммуникаций, обозначенных на планах этажей, и объемов, учтенных в сметах, просим учесть в проектно-сметной документации дополнительные объемы работ. Таблица с расчетом прилагается.
- 2) Просим учесть в проектно-сметной документации установку нащельников на деформационные швы, так как при выполнении узла, указанного в разделе 17.060.0.01-КЖ лист 2. в процессе эксплуатации возникнут деформационные трещины. Количество нащельника вертикального 183 м.п., углового – 18м.п.
- 3) Просим внести изменения в проектно-сметную документацию на устройство примыканий наружных стен из керамзитобетонных блоков к железобетонным конструкциям по узлу А лист 13 17.060.0.01-КЖ1. В сете 1.1109 п.10, 15, 21, 26, 31, 36 учтена заделка примыканий герметизирующей мастикой. Фактически заделка стыков выполнялись цементно-песчаным раствором М150

Главный инженер
УСР ОАО «Стройтрест №1»

Д.В. Макавчик

	Зашивки сантехнических коммуникаций	Зашивки вентиляционных коммуникаций (ПОТОЛКИ)	Отсечки из ГКЛ для потолков АРМСТРОНГ
Подвал	8,6	26,4	
1 этаж	32,7	61,2	29
2 этаж	39,2	98,2	28,5
3 этаж	34,4	86,1	31,5
4 этаж	45,2	94,3	39,4
5 этаж	55,3	76,4	39,45
6 этаж	59,8	71,5	34,2
7 этаж	9,87	64,3	27,55
Итого	285,07	578,4	229,6
по смете ВСЕГО	145,93	563,46	0
РАЗНИЦА	139,14	14,94	229,6

