



ОКПО 01279429/5001
УНП 100366799



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 19
(БУ №19 ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Платонова, 1, 220034, г. Мінск
паштовы адрас: Платонова, 1, 220034, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by



IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700
ААТ «Сбер Банк», код 369
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 39
BIC: BPSBBY2X

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 19
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск
почтовый адрес: . Платонова, 1, 220034, г. Минск
тел. приёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
Региональная дирекция № 700
ОАО «БПС-Сбербанк», код 369
г. Минск, пр. Независимости, 39
BIC: BPSBBY2X

на № 04.03.2016 ад № 1-9/454

Начальнику
УМ-70 ОАО "Трест №15 "Спецстрой"
Бобрику Р.Б.

Первому заместителю директора-главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Повторно

СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» по объекту «Жилая многоквартирная застройка в границах преси. Независимости - ул. Волгоградской - ул. Кедышко» сообщает, что:

1. В разделе проекта 22.010.1.00-КРЭ л.2 обозначен шкаф учёта, в то время как в спецификации не учтён корпус шкафа.
2. В спецификации раздела РТП-18 учтены средства защиты, а в сметной документации они отсутствуют.
3. Разделом проектно-сметной документации на монтаж КТП-17 не предусмотрены кабельные адаптеры РИКС, в комплекте поставки КТП-17 их так же нет.
4. Проектом 22.010.1.00-ЭК л.3 предусмотрена прокладка проектируемых кабельных; линий №Н1 и Н1А от КТП-17, в кабельных журналах данные линии отсутствуют.
5. Существующие кабельные линии в местах врезки в них проектируемых кабелей №Н10, Н11 (муфта Мн10, Мн11) обозначены как бросовые, перечёркнуты с обеих сторон. На местах проектируемых муфт найдена только одна кабельная линия.
6. На местах проектируемых муфт (муфта Мн9, Мн9а, Мн2) кабельных линий №Н9, Н9а, Н2 найдена только одна кабельная линия, предположительно сечением 4*150мм². Количество кабельных линий на плане не соответствует количеству запроектированных муфт.
7. Прокладка кабельной линии №В10 L=47м не представляется возможной, так как остаток кабеля марки ЦАСБл-Ю-3*120 после прокладки всех линий составил 21м. Выполнить соединительную муфту на данной кабельной линии не возможно (попадает в зону трубного перевода под проезжей частью дороги), необходима прокладка целым участком длиной 47м.
8. Участок прокладки кабельной линии №В11 перед местом врезки в действующую кабельную линию пересекает проектируемая теплотрасса, в связи с этим глубина залегания трубного перевода в месте пересечения составит 0,4м.

Просим откорректировать соответствующие разделы проектно-сметной документации.

Начальник

А.В. Шостак