

Адкрытае акцыянернае таварыства

«Трест №15 «Спецбуд»

Упраўленне механізацыі № 70

220014, г.Мінск, вул.Мініна, 1

e-mail: um70@trest15.by

тэл. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75

р.р ВУ83ВПСБ30121039380119330000

ААТ «Сбер банк», код ВПСБВУ2Х

г. Мінск, пр.Незалежнасці, 32А-1

УНП – 100325820, АКПО - 01279665



Открытое акционерное общество

«Трест № 15 «Спецстрой»

Управление механизации № 70

220014, г.Минск ул. Минина, 1

e-mail: um70@trest15.by

тел. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75

р.с ВУ83ВПСБ30121039380119330000

ОАО «Сбер банк», код ВПСБВУ2Х

г. Минск, пр. Независимости, 32А-1

УНП – 100325820, ОКПО - 01279665

05.03.26 № 16/03-459

На _____ от _____

Директору

УП «УКС Мингорисполкома»

А.К. Бобарико

ПОВТОРНО

УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» сообщает, что по объекту: 22.010.1. «Жилая многоквартирная застройка в границах Просп. Независимости - ул. Волгоградской - ул. Кедышко в г. Минске. 1 очередь строительства»:

- в разделе проекта 22.010.1.00 КРЭ л.2 обозначен шкаф учёта, в то время как в спецификации не учтён корпус шкафа;

- в спецификации раздела РТП-18 учтены средства защиты, а в сметной документации они отсутствуют;

- разделом проектно-сметной документации на монтаж КТП-17 не предусмотрены кабельные адаптеры РИКС, в комплекте поставки КТП-17 их так же нет;

- проектом 22.010.1.00-ЭК л.3 предусмотрена прокладка проектируемых кабельных линий №Н1 и Н1А от КТП-17, в кабельных журналах данные линии отсутствуют;

- существующие кабельные линии в местах врезки в них проектируемых кабелей №Н10, Н11 (муфта Мн10, Мн11) обозначены как бросовые, перечёркнуты с обеих сторон. На местах проектируемых муфт найдена только одна кабельная линия. На местах проектируемых муфт (муфта Мн9, Мн9а, Мн2) кабельных линий №Н9, Н9а, Н2 найдена только одна кабельная линия, предположительно сечением 4x150мм². Количество кабельных линий на плане не соответствует количеству запроектированных муфт;

- прокладка кабельной линии №В10 L=47м не представляется возможной, так как остаток кабеля марки ЦАСБл-Ю-3x120 после прокладки всех линий составил 21м. Выполнить соединительную муфту на данной кабельной линии невозможно (попадает в зону трубного перевода под проезжей частью дороги), необходима прокладка целым участком длиной 47м;

- участок прокладки кабельной линии №В11 перед местом врезки в действующую кабельную линию пересекает проектируемая теплотрасса, в связи с этим глубина залегания трубного перевода в месте пересечения составит 0,4м.

Просим откорректировать соответствующие разделы проектно-сметной документации.

Начальник УМ-70

Р.Б. Бобрик

