



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Я Колоса, 32а, 220013, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

18.03.2026 № 1-10/7-707
на № _____ ад _____

КУП «Управление
Капитального Строительства
Мингорисполкома»
Руководителю

Копия

Заместителю главного инженера
ОАО «Стройтрест №1»
Жиглинскому И.В.

**О внесении изменений
в проектную документацию**

УСР ОАО «Стройтрест № 1» по объекту «*Строительство многопрофильной поликлиники в пос. Восточный*» в рамках осуществления технического надзора Первомайским (г.Минска) отделом Департамента Охраны МВД Республики Беларусь были внесены замечания в карту технического надзора по проекту 22.024-ОПС2 (разраб. Мингорисполком УП «МИНСКПРОЕКТ») «Система охранной сигнализации с передачей сигнала тревоги на Пульт Централизованного Наблюдения МВД Республики Беларусь». В связи с чем необходимо откорректировать проектную документацию согласно внесенных замечаний в карту технического надзора.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Карта специального технического надзора (3 листа).

Зам.начальника

Бык А.И.

КАРТА СПЕЦИАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

На объекте: «Строительство многопрофильной поликлиники в пос. «Восточный»
 Работы по монтажу и (или) наладке системы охранной сигнализации

Производятся ОАО «Стройтрест №1»

(наименование системы охраны)

(наименование исполнителя охранной услуги (работы))

по проекту 17.060.0.01-ОПС2.1.ПТЗ, разработанному УП «Минскпроект»

(наименование проекта)

Специальный технический надзор проводится заместителем начальника Партизанского (г.Минска) отдела Департамента охраны Министерства внутренних дел Мельниковым Н.Ю.

(должность, Ф.И.О. представителя специального технического надзора, телефон)

Начат «__» _____ 2026г.

Окончен «__» _____ 2026г.

Дата	Выявленные нарушения проектно-сметной документации, нарушения требований ТНПА при оборудовании объектов системами охраны	Указания об устранении выявленных нарушений и сроки их выполнения	Запись произвел (фамилия, инициалы)	С записью ознакомлен (фамилия, инициалы, должность, дата)	Отметка о выполнении указаний (фамилия, инициалы, должность, дата)
	Извещатель пассивный оптико-электронный инфракрасный типа «штора» установить в углах помещений: пом.23 ИКП 1.1 пом.24 ИКП 1.1 пом.19 ИКП 1.2 пом.37 ИКП 1.1 пом.43 ИКП 1.1 пом.3 ИКП 1.3	Внести изменения в проектно-сметную документацию (ПСД) до 27.02.2026	Мельников Н.Ю.		
	Извещатели контроля разрушения остекленных конструкций (КРС) переместить в середину оконного проема (исключить возможность удара по датчику при открытии створки) в помещениях: пом.23 КРС 2.1; пом.24 КРС 3.4; пом.19 КРС 2.1 пом.18 КРС 2.1 пом.46 КРС 2.4 пом.4 КРС 3.9 пом.12 КРС 2.4 пом.14 КРС 2.4 пом. 15 и 17 КРС 2.4 пом. 59-60 КРС 4.3	Внести изменения в ПСД до 27.02.2026	Мельников Н.Ю.		
	пом.24 ИКП 2.2 – изменить место установки извещателя, (увеличить площадь зоны обнаружения)	Внести изменения в ПСД до 27.02.2026	Мельников Н.Ю.		

	в пом.25 предусмотреть дополнительное устройство доступа для возможного снятия кабинета 24 с охраны (второй вход в помещение)	Внести изменения в ПСД до 27.02.2026	Мельников Н.Ю.		
	Пересмотреть номенклатуру приборов с фактической закупкой оборудования.	Внести изменения в ПСД до 27.02.2026	Мельников Н.Ю.		
	В помещениях, подлежащих охране с помощью ПЦН предусмотреть блокировку вентиляционных шахт воздуховодов извещателем типа «штора»: пом.46 Ось 14М/П (вентиляции в помещении 23*12) пом.55 (вентиляции в помещении 23*12) пом. 59-60 ось К/13 (3 воздуховода) пом.43 пом.3 ось Ж пом.4 – ось (Е-Ж/7) пом.12 ось И (2 воздуховода) пом.18 ось К/7 пом.42	Внести изменения в ПСД до 27.02.2026	Мельников Н.Ю.		
	В пом.55 предусмотреть УД для отметки ГЗ в коридоре.	Внести изменения в ПСД до 27.02.2026	Мельников Н.Ю.		
	В пом.55 перепутана нумерация извещателей 1-го шлейфа. СМК1.1 и СМК 1.2	Внести изменения в ПСД до 27.02.2026	Мельников Н.Ю.		
	В пом.36 Не указана нумерация ИКП 3-го шлейфа	Внести изменения в ПСД до 27.02.2026	Мельников Н.Ю.		
	В пом.37 Не указана нумерация ИКП 3-го шлейфа	Внести изменения в ПСД до 27.02.2026	Мельников Н.Ю.		
	В пом. 59-60 предусмотреть дополнительное УД (имеется дополнительный вход)	Внести изменения в ПСД до 27.02.2026	Мельников Н.Ю.		
	В пом. 3 и 4 предусмотреть дополнительное УД (имеется дополнительный вход из приемной)	Внести изменения в ПСД до 27.02.2026	Мельников Н.Ю.		
	Пом.3 указано 2 извещателя на открытие. Фактически установлена одностворчатая дверь, пересмотреть нумерацию и состав шлейфа сигнализации.	Внести изменения в ПСД до 27.02.2026	Мельников Н.Ю.		

