

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае ўпраўленне № 72
вул. Альшэўскага 20А, 220073, г. Мінск
e-mail: su72@trest15.by
тэл. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14
р.р ВУ89ВРСВ30121040680109330000
ў ААТ «Сбер Банк», БИК ВРСВВУ2Х,
г. Мінск, пр – т Незалежнасці, 32А-1
УНП-100316787 АКПА – 012796655002



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 72
ул. Ольшевского 20А, 220073, г. Минск
e-mail: su72@trest15.by
тел. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14
р.с ВУ89ВРСВ30121040680109330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВРСВВУ2Х
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1
УНП – 100316787 ОКПО – 012796655002

09.04.2026 № 14-03/614

На № _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Копия: ОАО «Минскгражданпроект»

Главному инженеру
ОАО «Трест №15 «Спецстрой»
Зайцеву С.И.

О несоответствии проектно-
сметной документации

СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» информирует Вас, что в составе проектной документации объекта 21.70.27.02 «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег". Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая №4 - ул. Проектируемой №2 - ул. Проектируемая №5 - ул. Проектируемой №9 в г.Минске. 2 очередь строительства» были выявлены несоответствия в проектной документации 24.012-3.17 в разделе конструктивных железобетонных элементов (КЖ) на листах 11 и 12, где размещены вентиляционные шахты 1 и 2 (ВШ1, ВШ2). Обращаем внимание на несоответствие проема в вентшахтах 1 и 2. Внутренняя часть шахты составляет 270 мм, в то время как проектируемая труба в системе отопления и кондиционирования (ОВ) имеет диаметр 315мм. Данное несоответствие делает установку оборудования невозможной.

Просим откорректировать проектно-сметную документацию.

Начальник управления

И.Н. Перуновский

03 ПТО 276-11-09

