

## «Будтрэст №35»

220007, г. Мінск, вул. Валадзько, 22

тэл./факс 219-44-14

e-mail: [msu.trest35@mail.ru](mailto:msu.trest35@mail.ru)

р/р

BY77BPSB30121803440199330000

Рэгіянальная дырэкцыя №700

ААТ «БПС-Сбербанк»,

код ВРСВВУ2Х УНП 102390178

АКПА 012793465012



Филиал  
«Монтажное  
специализированное  
управление»

## «Стройтрест №35»

220007, г. Минск, ул. Володько, 22

тэл./факс 219-44-14

e-mail: [msu.trest35@mail.ru](mailto:msu.trest35@mail.ru)

р/с

BY77BPSB30121803440199330000

Региональная Дирекция №700

ОАО «БПС-Сбербанк»,

код ВРСВВУ2Х УНП 102390178

ОКПО 012793465012

№ 257/02 от 30.04.26  
на \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Директору филиала СУ-210  
ОАО «Стройтрест №35»  
Михальковичу И.М.

КУП «УКС Миноблисполкома»

ОАО «Беллегпромпроект»

«О рассмотрении замечаний  
по ПСД»

Филиал «МСУ» ОАО «Стройтрест №35» по объекту 231007-2  
«Возведение зданий и сооружений специализированных автомобильного  
транспорта по ул. Маяковского, 97 в г. Минске. Хранилище техники №2» при  
производстве сан.тех работ выявили следующие замечания по разделу ОВ:

1. В проектной документации указано, что регистры состоят из вертикальных и горизонтальных участков, однако в спецификации и сметной документации вертикальные участки отсутствуют, просим Вас добавить в ПСД длину стоек (Ø133-170,8м.; Ø159-2,4 м.).
2. В проектной документации для прохода воздухопроводов через кровлю предусмотрены узлы прохода (спецификация л.13), однако в сметной документации их стоимость отсутствует. Просим Вас добавить стоимость в смету.
3. В проектной документации раздела ОВ предусмотрены пылеулавливающие агрегаты ПУВ-1500, FUA-3000/SP, однако в сметной документации заложены пылеуловители, скрубберы (2/20-30-10-25). Просим Вас внести в сметную документацию стоимость пылеулавливающего агрегата (3/1-210-10).
4. В проектной документации раздела ОВ предусмотрена установка опор скользящих (для прокладки магистральных трубопроводов системы отопления) лист 2,4 231007-2-ОВ.СО . Просим Вас добавить данные опоры и работу для их установки в сметную документацию.

5. Согласно проектной документации разделов ОВ и ВК воздуховоды, решетки, клапана, дренажи от систем вентиляции и противопожарный водопровод монтируется на высоте более 4-х метров. Так как выполнение работ без специальных приспособлений не представляется возможным, просим Вас добавить в сметную документацию механизмы (ножничные подъемники) или средства подмащивания для работы на высоте: в раздел ОВ - 670 м<sup>2</sup>(или ножничных подъемников 63 смены по), в раздел ВК – 2140 м<sup>2</sup> (или ножничных подъемников 203 смены).

6. В проектной документации раздела ВК предусмотрено крепление трубопроводов к стальным конструкциям с помощью хомутов прямоугольных (231007-2-ВК.СО лист 9), однако в сметной документации отсутствует работа по их установке. Просим Вас откорректировать сметную документацию.

Приложение:

- 1.Счета на узлы прохода;
- 2.Счет на пылеулавливающий агрегат.
- 3.Счет на скользящие опоры

Первый заместитель директора-  
главный инженер



Павинич М.А.

Исп. Рудый А.С.  
ГПП: +375 17 219-44-22