

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
Філіял «Спецыялізаванае
упраўленне № 10»



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
Филиал «Специализированное
управление № 10»

Філіял «СУ-10» ААТ «БУДТРЭСТ № 4»

вул. Камуністычная, 17, 220002, г. Мінск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85
<http://su10@stroytrest4.by>
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000
Цэнтр развіцця малога бізнесу № 745
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 32 А, будынак 3
УНП 10012748, ВІС ВПСВВУ2Х

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»

ул. Коммунистическая, 17, 220002, г. Минск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85
<http://su10@stroytrest4.by>
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000
Центр развития малого бизнеса № 745
г. Минск, пр. Независимости, 32 А, строение 3
УНН 100123748, ВИС ВПСВВУ2Х

«16» июня 2026 № 1292

Директору Дирекции строящегося
Национального исторического музея
Республики Беларусь
М.Н. Котову

Директору УП «УКС Мингорисполкома»
А.К. Бобарико

Начальнику филиала «СУ-7» ОАО
«СТРОЙТРЕСТ №4»
М.В. Богуку

Директору
УП «МИНСКПРОЕКТ»
В.В. Зизову

По объекту: «Возведение Национального исторического музея Беларуси в районе
ул. Орловской г. Минска».

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4», являясь исполнителем
комплекса работ по монтажу внутренних инженерных систем разделов проекта
ОВ, ВК, ХС, АПТ 1, АПТ 3, ДУ сообщает о необходимости включения
дополнительных объёмов работ и материальных ресурсов, выявленных в
процессе производства работ и изначально не учтённых в проектной и сметной
документациях, а именно:

1. В разделе **24.003.0.1 – ХС** для холодоснабжения аппаратных и серверных
учтены трубы медные в тепловой изоляции, однако в локальных сметах №
23.2006 и № 35.2021 не учтена тепловая изоляция для медных труб.

Просим привести в соответствие и учесть в сметной документации работу
и материальные ресурсы (тепловую изоляцию, а также клей и




- самоклеящуюся ленту для тепловой изоляции) согласно требуемому количеству;
2. Для сохранения целостности дизайна и соблюдения единого цветового решения окраски помещений просим учесть работы и материальные ресурсы по окрашиванию декоративных панелей фанкойлов в цвет запотолочного пространства помещений согласно следующим данным:
 - 2.1 Декоративные панели по RAL 7021 – 95 шт.;
 - 2.2 Декоративные панели по RAL 1035 – 13 шт.;Помимо материальных ресурсов в стоимость окрашивания просим включить предварительную подготовку декоративных панелей к покраске, а именно: оклеивание защитным скотчем электронных компонентов панелей для защиты от окрашивания, зачистку заводской краски, грунтование зачищенных панелей, финишную покраску, последующую установку окрашенных панелей на высоте более 3-х метров.
 3. Также просим учесть замечания организации ООО «ЭстейтСпецстрой» (Приложение № 1), осуществляющей работы на объекте строительства, о несоответствиях в проектно-сметной документации;

Для получения заключения РУП «Главгосстройэкспертиза», а также для успешного последующего ввода объекта в эксплуатацию просим в кратчайшие сроки учесть вышеуказанные работы и материальные ресурсы и внести изменения в проектно-сметную документацию с последующей передачей филиалу «СУ-10» экземпляров со штампами «К производству работ».

Приложение:

1. Приложение № 1 «Письмо ООО «ЭстейтСпецстрой» на 1 л. в 1 экз.

Заместитель начальника –
главный инженер филиала «СУ-10»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»

 А.В. Чурило

ПТО 232-88-96

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда соответствует требованиям СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001





ЭстейтСпецСтрой

ООО «ЭстейтСпецстрой»

220035, г. Минск, ул. Тимирязева 65Б, пом. 117/2
р/с BY38ALFA30122364650050270000
банк ЗАО «Альфа-Банк»
г. Минск ул. Сурганова, 43-47 код ALFABY2X
УНП 690844468 ОКПО 299944705000
тел/факс (017) 2216426
e-mail: estspec@gmail.com


исх.№ 47 от 11.06.2026г.

Начальнику филиала «СУ-10»
ОАО «СТРОЙТРЕС №4»
Шилак А.В.

ООО «Эстейтспецстрой» сообщаем Вам, что по объекту «Возведение Национального исторического музея Беларуси в районе ул. Орловской г. Минска» в ходе выполнения работ по покрытию изоляции листовым металлом системы ХРП были обнаружены несоответствия в проектно-сметной документации, а именно: отсутствует объем покрытия фасонных поверхностей (отводы, тройники, заглушки, съемные футляры) в количестве 45м².

Для выполнения указанных работ просим внести в сметную документацию вышеизложенный объем по расценке Е26-22-2, а также внести изменения в проектную документацию.

Директор



А.В. Змушко