

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трест №15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае ўпраўленне № 72
вул. Альшэўскага 20А, 220073, г. Мінск
e-mail: su72@trest15.by
тэл. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14
р.р ВУ89ВРСВ30121040680109330000
ў ААТ «Сбер Банк», БИК ВРСВВУ2Х,
г. Мінск, пр – т Незалежнасці, 32А-1
УНП-100316787 АКПА – 012796655002



Открытое акционерное общество
«Трест №15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 72
ул. Ольшевского 20А, 220073, г. Минск
e-mail: su72@trest15.by
тел. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14
р.с ВУ89ВРСВ30121040680109330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВРСВВУ2Х
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1
УНП – 100316787 ОКПО – 012796655002

01.04.2025 № 14-03/1054

На № _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Копия: УП «Минскинжпроект»

Главному инженеру
ОАО «Трест №15 «Спецстрой»
Зайцеву С.И.

О корректировке ПСД

СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» сообщает, что рассмотрев проектно-сметную документацию (изм.29) по объекту 21.70.4.01 «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный Берег". Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1). 1-я очередь строительства» было выявлено, что отсутствует прокладка труб напорной хозяйственной канализации УГ89/89а:УГ90(УГ90а) закрытым способом методом шнекового бурения с последующим протаскиванием ПЭ трубы Ø630мм, указанная в записи журнала авторского надзора от 10.06.2025г. и в письме СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» №17-03/1104 от 12.07.2025г.

Просим Вас внести соответствующие изменения в проектно-сметную документацию.


Приложения:

1. Копия письма №17-03/1104 от 12.07.2025г. – на 1л. в 1экз.
2. Копия записи в журнале авторского надзора – на 1л. в 1 экз.

Начальник управления

И.Н. Перуновский

03 ПТО 276-11-09



«Трест № 15 «Спецбуд»
Специализированное управление № 72
ул. Альшэўскага 20А, 220073, г. Мінск
e-mail: su72@trest15.by
тэл. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14
р.р ВУ89ВРСВ30121040680109330000
ў ААТ «Сбер Банк», БИК ВРСВВУ2Х,
г. Мінск, пр – т Машэрава, 80
УНП-100316787 АКПА – 012796655002



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 72
ул. Ольшевского 20А, 220073, г. Минск
e-mail: su72@trest15.by
тел. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14
р.с ВУ89ВРСВ30121040680109330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВРСВВУ2Х
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1
УНП – 100316787 ОКПО – 012796655002

12.04.25 № 14-03/1104
На № _____ от _____

Начальнику СУ-73
ОАО «Трест №15 «Спецстрой»
Ростовцеву С.А.

Копия: Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

УП «Минскинжпроект»

О корректировке ПСД

СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» информирует, что согласно записи в журнале авторского надзора по объекту 21.70.4.01 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1)» при производстве работ по устройству сети К1Н (УГ-89/89а):УГ-90(УГ-90а) для сохранения существующей сети хоз-питьевого водопровода Ø100 чуг (раструбное соединение попадает в зону раскрытия траншеи) необходимо выполнить прокладку труб 2Ø630(ПЭ) закрытым способом, l1=l2=5,0м (по 2,5м в каждую сторону от –В-). Для выполнения закрытого способа применить установку МНБШ-600 со шнековым бурением с последующим затаскиванием ПЭ трубы Ø630мм.

Просим Вас внести корректировку в проектно-сметной документации в части включения данных видов работ.

Приложения: Копия записи журнала авторского надзора – на 1л. в 1 экз.

Начальник управления

Перуновский И.Н.

03 ПТО (017) 276 11 09



Дата	Выявленные отступления от проектной документации, нарушения требований ТНПА и технических условий при производстве строительного-монтажных работ	Указания об устранении выявленных отступлений или нарушений и сроки их выполнения	Запись произвел (фамилия, инициалы)	С записью ознакомлен представитель: (фамилия, инициалы, должность, дата)		Отметки о выполнении указаний: (фамилия, инициалы, должность, дата)	
				Строительно-монтажной организации	Заказчика	Строительно-монтажной организации	Заказчика
10.06.25	<p>Ведущие работы по устр-ву сети КИИ (Уг-89/89а) ÷ Уг-90/Уг-90а). Я.м. сохранены и сущ. сети котельного водопровода ф 100 мм (распредел. соединенные по схеме в зону раскрытия траншеи) выполнить прокладку труб ПЭ в 30 (пэ) закрытым способом $L_1 = L_2 = 5,0 м / по 2,5 м в каждую сторону от - В -$.</p> <p><u>ПОС</u></p> <p>Для выполнения закрытого способа применить установки МНБШ-600 со шнековым бурением с последующим застаскиванием ПЭ трубы ф 630 мм.</p>		<p>Ананьев А.И. Ковалев В.В. Добл</p> <p>Будемко В.А. Зеленый Попок П.А. Ткач</p>				

ИРИДИЯ