

АМІНСКІ ГАРАДСКІ  
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ  
Дзяржаўнае аб'яднанне  
«Мінская гарадская жыллёвая гаспадарка»  
КАМУНАЛЬНАЕ ЎНІТАРНАЕ  
ВЫТВОРЧАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА  
«МІНСКВОДАКАНАЛ»  
(УП «МІНСКВОДАКАНАЛ»)  
вул. Пуліхава, 15, 220088, г. Мінск  
тэл.: +375 17 389 40 03  
факс: +375 17 389 42 61  
info@minskvodokanal.by  
р/р ВУ47ВЛВВ30120100236027001001  
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»  
па г. Мінску і Мінскай вобласці, код ВЛВВУ2Х  
вул. Калектарная, 11, г. Мінск  
УНП 100236027, АКПА 03371271



МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
Государственное объединение  
«Минское городское жилищное хозяйство»  
КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«МИНСКВОДОКАНАЛ»  
(УП «МИНСКВОДОКАНАЛ»)  
ул. Пулихова, 15, 220088, г. Минск  
тел.: +375 17 389 40 03  
факс: +375 17 389 42 61  
info@minskvodokanal.by  
р/с ВУ47ВЛВВ30120100236027001001  
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»  
по г. Минску и Минской области, код ВЛВВУ2Х  
ул. Коллекторная, 11, г. Минск  
УНП 100236027, ОКПО 03371271

01.07.2026 № 24-1-9/246  
На № от

Первому заместителю директора-  
главному инженеру  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Жминько И.И.

Об устранении недостатков  
и передаче затрат

УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» информирует, что до настоящего времени предприятию не переданы затраты, понесенные УП «УКС Мингорисполкома», на реконструкцию резервуара чистой воды (далее – РЧВ) в составе объекта «Строительство нового комплекса зданий и сооружений учреждения «Следственный изолятор №1» УДИН МВД по г. Минску и Минской области с республиканской общесоматической больницей, г. Минск. Вторая очередь строительства - здания и сооружения следственного изолятора. 4 пусковой комплекс». Ранее направленные замечания по объекту не устранены.

Настоятельно просим устранить замечания (прилагаются) и завершить передачу затрат по реконструкции РЧВ.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Начальник производства  
«Минскводопровод»

Ю.В. Дёмин

  
Луцевич М.Е., Бабров В.С. 399 49 15  
30.06.2026  


11  
Приложение к  
письму  
от 30.06.2026

Перечень замечаний по объекту:

1. Запорная арматура с электроприводами, установленная в рамках строительства объекта находится в неисправном состоянии;
2. Оголовки двух колодцев находятся ниже установившегося уровня грунта;
3. Корпус люка смотрового колодца поврежден и находится в неисправном состоянии;
4. Благоустройство территории и подъездной дороги не выполнено после проведения работ с применением тяжелой техники;
5. В виду длительного простоя РЧВ 1000м<sup>3</sup> требуется проведение санитарной обработки РЧВ перед пуском в работу;
6. Индикация на цифровых табло ультразвуковых расходомеров трудноразличима в виду скрытой неисправности.