



Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсвязьбуд»
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1,
220104 г. Мінск,
пашт.адрас: пр-т Машэрава, д.16, 220005, г.Мінск
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с BY79 ТЕСN 3012 7303 0000 0000 0010
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск ТЕСNBY22
вул. Крапоткіна, 44
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
220104, г. Минск
почт.адрес: пр-т Машерова, д.16, 220005, г.Минск
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с BY79 ТЕСN 3012 7303 0000 0000 0010
ОАО «Технобанк» г. Минск ТЕСNBY22
ул. Кропоткина, 44
УНП 191118728

11.10.2024

№ 01-01/2024

На № _____

от _____

Первому заместителю директора –
главному инженеру
УКС «Мингорисполкома»
Олиферчику Ю.П.

Главному инженеру
ОАО «Институт «Минскгражданпроект»
Савицкому Ю.Г.

О корректировке ПСД

ООО «Телекомсвязьстрой» направляет в Ваш адрес письмо субподрядной организации ООО «Б1-Строй» от 09.10.2024г. №122 по объекту: **«Капитальный ремонт с модернизацией здания ГУО «Ясли-сад №262 г.Минска» по ул.Солнечная 17»** с просьбой внести изменения в ПСД по отделке крылец №1-12 и рампы в связи с ограничением нанесения проектных материалов.

Просим Вас рассмотреть и внести изменения в проектно-сметную документацию и выдать в наш адрес в установленном порядке.

Приложение :

1. Письмо ООО «Б1-Строй» от 09.10.2024г. №122 – на 1 л.

Первый заместитель директора

О.Н. Норко

ООО «Б1-Строй»

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Лазо, д. 12, ком. 41
УНП 193707676

Р/сч: BY75 BELB 3012 001D 1N00 1022 6000 в ОАО "Банк БелВЭБ", ЦБУ 750
220120, г. Минск, просп. Партизанский, 150А, BIC SWIFT: BELBY2X
тел: +375(44)-534-42-08, e-mail: b1-stroy@mail.ru

Исх. №122 от 09.10.2024г.

УП «УКС Мингорисполкома»
ОАО «Институт Минскгражданпроект»
ООО «Телекомсвязьстрой»

«Капитальный ремонт с модернизацией
здания ГУО «Ясли-сад №262 г. Минска»
по ул. Солнечная, 17»

*Нац ГПО
направлено
на УКС
и
Минскгражданпроект*

Просим внести следующие изменения в проектно-сметную документацию по отделке крылец №1-12 и рампы в связи с ограничением нанесения проектных материалов (Полимерное покрытие по типу РИЗОПУР) по температуре (не менее 13°) и влажности основания (не более 4%), что делает невозможным производство данных работ в осенний период:

1. Заменить отделку площадок и ступеней на облицовку бетонной плитки «Черепашка» 300x300x30мм.
2. Заменить отделку боковых поверхностей на облицовку камнем декоративным рядовым 1КБОЛ- ЦП-8-К.

С уважением,
Директор



Чирский М.В.

ООО «ТЕЛЕКОМСВЯЗЬСТРОЙ»
«09» 10 20 24
№ 2М34