

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае упраўленне №128

вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск

e-mail: su128@trest15.by

тэл. факс(017)375-52-87,

р.р ВУ39ВPSB30121040670119330000 у

ААТ «Сбер Банк», БИК ВPSBВУ2Х

г. Мінск, пр-т Машерава, 80

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 128

ул. Минина, 1, 220014, г. Минск

e-mail: su128@trest15.by

тел. факс(017)375-52-87

р.с ВУ39ВPSB30121040670119330000

в ОАО «Сбер Банк», БИК ВPSBВУ2Х

г. Минск, пр-т Машерава, 80

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

14.04.2025г. № 19/03-497

на _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Главному инженеру
УП «Минскинжпроект»
Доротко Е.Ф.

О необходимости устройства
монтажного проёма

Настоящим письмом по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Котельная и сети теплоснабжения (Участок №1). 2 очередь строительства» сообщаем, что согласно заключенных договоров закупки оборудования заказчика, поставка крупногабаритного технологического оборудования предусмотрена в сентябре 2025г.

Также сообщаем, что из-за размеров и веса доставка крупногабаритного оборудования к месту монтажа не предоставляется возможным через стандартные двери или проёмы после закрытия контура (монтажа стеновых панелей, устройства кровли и т.д.).

Для выполнения строительных работ в сроки, предусмотренные графиком, просим предусмотреть монтажный проем в ос.4-5/Д с отм.0.000 до отм. +5,195. Для выполнения монтажного проёма в проектно-сметной документации необходимо также предусмотреть:

1. устройство цокольной балки в ос 4-5/Д в два этапа: первый - до отм.-0,000; второй – с отм. 0,000 до отм. +0,300;
2. устройство дополнительного ригеля в ос.4-5/Д на отм. +5,195 для закрытия трехслойными стеновыми панелями монтажного проёма после поставки оборудования.

Просим предусмотреть указанный монтажный проём и внести соответствующие изменения в проектно-сметную документацию и выдать к производству работ в установленном порядке.

Начальник СУ-128

03/ПТО Катинель Д.В. 270-06-82

В.И. Северинец

