

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»  
(Філіял «Спецыялізаванае  
ўпраўленне №68»)



Открытое акционерное общество  
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»  
(Филиал «Специализированное  
управление №68»)

вул. Папова, 27а, 220014, г. Мінск  
т.: +375 (17) 357 28 28, т./ф. +375 (17) 322 22 39  
<http://su-68@mail.ru>, e-mail: su68@stroytrest4.by  
P/p BY35BPSB30121021320109330000  
Рэгіянальная дырэкцыя № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці  
ААТ «Сбер Банк» г. Мінск,  
BIC BPSBBY2X  
УНП 100302261, АКПА 01279547

ул. Попова, 27а, 220014, г. Минск  
т.: +375 (17) 357 28 28, т./ф. +375 (17) 322 22 39  
<http://su-68@mail.ru>, e-mail: su68@stroytrest4.by  
P/c BY35BPSB30121021320109330000  
Региональная дирекция № 700  
по г. Минску и Минской области  
ОАО «Сбер Банк» г. Минск,  
BIC BPSBBY2X  
УНП 100302261, ОКПО 01279547

30.05 2025г. № 1114  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Первому заместителю директора-  
главному инженеру  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Жминько И.И.

Начальнику филиала СУ-26  
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»  
Хендогину А.В.

### О корректировке ПСД

Филиал «СУ-68» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4» по объекту: «Реставрация фасадов, капитальный ремонт с модернизацией специализированного для образования и воспитания (здание школы №4) по ул.Красноармейской, 11» просит внести корректировку в проектно-сметную документацию с учетом следующих замечаний.

1. Добавить выравнивающую стяжку в пом. №193, тип пола 46 (24,79м<sup>2</sup>), пом. №194 (1,9 м<sup>2</sup>) тип пола12, так как существующие основание имеет неровности от 10мм до 80мм, вследствие чего устройство финишного покрытия невозможно.

2. Добавить выравнивающую самонивелирующую стяжку толщиной 5 мм в пом. №162 (актовый зал 176,64 м<sup>2</sup>) тип пола 65, существующее основание из ж/б плит имеет неровности и перепады высот от 3 до 6 мм.

3. На лестничных клетках в осях 8-9/Ж-Л, 12-13/П-М, 3-4/А-В добавить в тип пола 49, объем наливного покрытия по вертикальных боковых плоскостях лестничных маршей, что составляет 15,66 м<sup>2</sup>.

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента в области охраны здоровья и безопасности труда соответствует требованиям МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована  
Русским Регистром

4. В сметной документации отсутствуют работы по восстановлению геометрических форм существующих лестниц (прим.22 л.39 АР) в объеме 20% от площади пола по типу 49 и ремонту локальных участков существующих стяжек (прим.47 л.39 АР) в объеме 5% от площади пола по типу 49.

5. Заменить финишную отделку потолка в пом.192 (спортивный зал  $S=496,51\text{м}^2$ ) с улучшенной окраски на покраску фактурным защитно-декоративным полимерным составом.

6. В сметной документации откорректировать площадь пола по типу 12 (учтено  $288,13\text{м}^2$ ), что не соответствует объему указанному в экспликации полов  $295,18\text{м}^2$ .

7. В сметной документации откорректировать площадь пола по типу 46 (учтено  $25,21\text{м}^2$ ), что не соответствует объему указанному в экспликации полов  $60,46\text{м}^2$ .

8. В сметной документации откорректировать площадь пола по типу 63 (учтено  $45,84\text{м}^2$ ), что не соответствует объему указанному в экспликации полов  $38,54\text{м}^2$ .

Главный инженер



П.Г. Наумович

Светенков 017 356 37 77

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента в области охраны здоровья и безопасности труда соответствует требованиям МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована  
Русским Регистром