



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст №1»)

адрас: вул. Платонава, 15, 220034, г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by
IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбер банк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»

Строительное управление №94
(СУ-94ОАО «Стройтрест №1»)

адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by
IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбер банк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

02.06.2025 № 1235

на № _____ ад _____

Первому заместителю директора
-главному инженеру
УП «УКС МГИ»
Жминько И.И.

Главному инженеру
УП «Минскпроект»
Харламову М.А.

О внесении изменений в
проектно-сметную документацию

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» является генеральным подрядчиком по объекту:
«Реконструкция автовокзала "Восточный" под центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске» согласно договору строительного подряда от 23.08.2024 № 50.

В соответствии с проектом 23.020.0.1-АР4 лист 2 и локальной сметой № 2.1018 демонтируемая плитка эстакады сохраняется в количестве 30% от всего объема для повторного применения. На основании дефектного акта было выявлено, что демонтируемая плитка не подлежит повторному применению.

В связи с вышеизложенным просим Вас внести соответствующие изменения в проектную и сметную документацию с применением новой тротуарной плитки.

Приложения:

1. Дефектный акт на 1л. в 1экз.

Объект: «Реконструкция автовокзала "Восточный" под центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске»

Начальник СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»

А.А. Лаш

г. Минск

АКТ.

Комиссия в составе:

Представитель подрядчика: Производитель работ СУ-94 ОАО «Стройтрест №1»
Каминский Р.Н.

Представитель заказчика: Ведущий инженер ОСОВО УП «УКС Мингорисполкома»
Верветченко В.С.

Представитель проектной организации ГАП ПКУП «Минскпроект» Скоробогатая И.А.

провела осмотр демонтированной плитки покрытия эстакады на объекте:
«Реконструкция автовокзала «Восточный» в центр технического творчества детей и молодежи в г.Минске».

Было выявлено:

1. От атмосферных воздействий изменен цвет и фактура плитки.
2. На плитке имеются многочисленные загрязнения (масляные пятна, высолы).
3. На плитке имеются многочисленные механические повреждения (сколы, выбоины, раковины).

Решили:

Тротуарная плитка не пригодна для дальнейшего применения.

Производитель работ СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» Каминский Р.Н.

Ведущий инженер ОСОВО УП «УКС Мингорисполкома» Верветченко В.С.

ГАП ПКУП «Минскпроект» Скоробогатая И.А.