

Адкрытае Акцыянернае  
Таварыства «МАПІД»  
**Упраўленне малой  
механізацыі (УММ)**

вул. Глаголева, 42  
220015, г. Мінск  
Тэлефон 208-95-51  
Факс 208-95-51

Р/рачунак BY52BLBB30120100135079001001

BIC BLBBBY2X

г.Мінск Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»  
па г. Мінску і Мінскай вобласці  
вул. Калектарная, 11, г.Мінск  
УНП 100135079  
po-umm@mail.ru



Открытое Акционерное  
Общество «МАПІД»  
**Управление малой  
механизации (УММ)**

ул. Глаголева, 42  
220015, г. Минск  
Телефон 208-95-51  
Факс 208-95-51

Р/счет BY52BLBB30120100135079001001

BIC BLBBBY2X

г.Минск Дирекция ОАО «Белинвестбанк»  
по г. Минску и Минской области  
ул. Коллекторная, 11, г.Минск  
УНП 100135079  
po-umm@mail.ru

20.08.2015 № 63-1/1496

на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

Копия: Директору  
ООО «АктивПроектГрупп»

О внесении изменений

УММ ОАО «МАПІД» после проведения фактических замеров для монтажа металлических дверей на объекте строительства: **«Многоквартирный жилой дом по улице Рыбалко, 20 в г. Минске»**, выявило несоответствие фактических проемов с проектным:

1. Проектным решением предусмотрены двери входа в ИТП **поз.3** с размерами **20-10**, фактический проем для установки дверного блока **2100x1000**. Необходимо разъяснение по данному противоречию.
2. Проектным решением предусмотрены двери входа в техподполье **поз.4** с размерами **16-10**, фактический проем для установки дверного блока **1700x1000**. Необходимо разъяснение по данному противоречию.
3. Проектным решением предусмотрены двери входа в электрощитовую **поз.10** с размерами **21-9**, фактический проем с учетом чистого пола составляет **2020x900**. Необходимо разъяснение по данному противоречию.
4. Проектным решением предусмотрены двери входа в водомерный узел **поз.11** с размерами **21-9**, фактический проем с учетом чистого пола составляет **2020x900**. Необходимо разъяснение по данному противоречию.
5. Проектным решением предусмотрены двери входа в узел ввода **поз.11** с размерами **21-9**, фактический проем составляет **1940x800**. Необходимо разъяснение по данному противоречию.

Первый заместитель начальника  
управления – главный инженер

  
Д.В. Гарбуз