



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»



**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**



юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

20.06.2025 № 1-10/7-1150

на № _____ ад _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

О нерешенных вопросах ПСД

По объекту: «Строительство многопрофильной поликлиники в пос. Восточный» по состоянию на 20.06.2025г имеется ряд нерешенных вопросов в проектно-сметной документации:

1. Не выдана сметная документация на выполненные работы по устройству отсечки противопожарной КМ 100345638 17.060.01-25 лист 8 витражи ВН1-ВН4 (письмо от 05.06.25г №1-10/7-1032).
2. Не выдано проектное решение по детали пола 2.5* АИ лист 39 изм. 9. Конструкция пола согласно проекта 160-180мм, выполненные коммуникации канализации в полу согласно проекта 200мм (письмо от 05.06.25г №1-10/7-1032).
3. АР1 лист 3 в спецификации не даны объёмы накрывочного камня (письмо от 05.06.25г №1-10/7-1032), так же информируем по остальным крыльцам и спускам в подвал есть расхождения между спецификацией и фактическим количеством облицовочного камня и плитки.
4. ТП раздел КЖ лист 11 сеч. А-А указан "отлив из оцинкованной стали", в сметной документации объёмы отлива отсутствуют.
5. Просим выдать проектное решение по выполнению оконных откосов из ГВЛВ в зоне витражей ВН1-ВН4 т.к. толщину каркаса витража оштукатурить по оцинкованному металлу не представляется возможным (письмо от 05.06.25г №1-10/7-1032).
6. Просим выдать проектно-сметную документацию по установке подоконной доски в окнах витражей ВН1-ВН4.
7. Просим выдать проектное решение по лестнице в пом. 39 подвала с отм.-5.000 до -3.600 АР лист 4.
8. Просим выдать проектное решение по лестнице в пом. 1 технического этажа с отм.+23.340 до +24.010 АР лист 12.
9. Просим решить вопрос по стоимости профилей вентилируемого фасада – письмо №1-10/7-1089 от 13.06.25г.
10. Просим выдать проектное решение по устройству деформационных швов в конструкции пола и стен (ширина шва, заполнение, закрывающая планка).
11. Просим внести в проектную документацию решения авторского надзора. Журнал авторского надзора №2: лист 10 запись от 28.03.25г, лист 9 запись от 10.09.24г, лист 11 запись от 04.04.25г (письмо от 09.04.25г №1-10/7-655)

Для обеспечения выполнения графика производства работ просим оказать содействие в решении данных вопросов.

Заместитель начальника

А.М. Кривда