



Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсвязьбуд»

220104 г. Мінск,
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с BY79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск TECNBY22
вул. Крапоткіна, 44
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»

220104, г. Минск,
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с BY79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010
ОАО «Технобанк» г. Минск TECNBY22
ул. Крапоткина, 44
УНП 191118728

2804.2015 № 01-02/508
На № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

ООО «Телекомсвязьстрой» по объекту: Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в д. Острошицкий Городок Минского района Минской области

Сообщаем о необходимости внесения корректировок в проектную и сметную документацию по следующим замечаниям:

- 1) В проекте **18.034.0.01-АРЗ** отсутствует ограждение лестницы Л-2 в осях Е-Ж/4-7. Просим предоставить чертежи и внести в локальную смету.
- 2) В проекте **18.034.0.01-АРЗ** на некоторые крыльца отсутствуют решетки для вытирания ног в спецификации и полностью отсутствуют в локальной смете. Вход №1 – 1шт; Вход №2 – 1шт; Крыльцо №1 – 3шт, №2 – 3шт; №3 – 1шт; №4 – 2шт. **Общее количество – 1шт.**
- 3) В ходе выполнения работ по облицовке крылец **18.034.0.01-АРЗ** было выявлено недостающий объем материалов и работ ввиду конструктивной особенности сборно-монолитной конструкций крылец и выступающих частей для опоры облицовочного камня. Облицовочного рваного камня Блок накрывочный с рифленой поверхностью 1КБОР-ЦС-2 (380*50*190) цвет коричневый – 16,7м²; Плитка тротуар. (200*100*60мм) цвет коричневый – 12,3м²; Ступень ЛС2.12-Б-1 (190*430*120мм) цвет красный – 3шт, Ступень ЛС2.12-Б-1 (190*430*120мм) цвет коричневый - 5шт. Просим внести данный объем в спецификацию и локальную смету.

Ответственный представитель:
производитель работ Данилович Д.П.
(тел. +375336306176)

Главный инженер

Д.И. Малькович