

Ведомость демонтируемых элементов объекта №1 (продолжение)

| Поз. | Конструктивный элемент | Материалы | Единицы измерения | Кол-во | Примечание (Факт. кол-во) |
|------|------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| | | Переход | | | |
| 1 | Фундамент | монолитный бетон (под стены) | м ³ | 152,22 | 200,22 |
| 2 | Стены и перегородки | кирпич силикатный δ=120мм | м ³ | 40,62 | 40,62 |
| | | кирпич силикатный δ=250 мм | м ³ | 13,13 | 13,13 |
| | | кирпич силикатный δ=380 мм | м ³ | 140,45 | 140,45 |
| | | кирпич силикатный δ=510 мм | м ³ | 119,53 | 119,53 |
| | | стеклоблоки | м ² | 4,16 | |
| | | металлические | м ² /кг | 129,25/2930 | |
| 3 | Двери | деревянные, t=5см | шт/м ² | 24/58,65 | 2,93м ³ |
| | | деревянные, обитые металлом, t=5см | шт/м ² | 2/6,01 | 0,3м ³ |
| | | металлические | шт/м ² | 8/16,02 | 408,09 кг |
| 4 | Проемы оконные | окна двойные деревянные | шт/м ² | 14/48,76 | |
| | | пластиковые стеклопакеты ПВХ | шт/м ² | 2/5,96 | |
| | | подоконные доски | м ³ | 0,27 | |
| | | метал. решетки | шт/кг | 11/550,86 | |
| 5 | Полы | бетонная подготовка, t=7,73см | м ² | 349,43 | 27,01м ³ |
| | | мозаичный бетон, t=3,13см | м ² | 217,6 | 6,81м ³ |
| | | керамическая плитка | м ² | 3,3 | |
| | | деревянная доска, t=7см | м ² | 195,9 | 13,69м ³ |
| 6 | Кровля | асбестоцементный волнистый лист | м ² | 41,8 | |
| | | -рулонный гидроизоляционный | м ² | 625,38 | 7,5м ³ |
| | | напл. ковер n-слоев, t=1,2 см | | | |
| | | -стяжка цем. песч. -35 мм | | | 21,88 |
| | | - керамзитовый гравий -200 мм | | | |
| 7 | Отливы | оцинкованная кровельная | м ² | 16,08 | |
| | | сталь δ-0,7мм | | | |
| 8 | Крыльцо | бетон | м ³ | 0,81 | 0,81 |
| 9 | Лестница (ступени) | деревянная | м ³ | 0,03 | 0,03 |
| 10 | Балки | двутавр 20 | т | 3,01 | |

Ведомость демонтируемых элементов объекта №1 (продолжение)

| Поз. | Конструктивный элемент | Материалы | Единицы измерения | Кол-во | Примечание (Факт. кол-во) |
|------|------------------------|---|-------------------|--------|---------------------------|
| 11 | Плиты перекрытия | ж.б. плиты пустотные 6x1,5м (вес плиты -2800 кг) 19 шт. | м ³ | 21,3 | 21,3 |
| | | ж.б. плиты ребристые 3x12м (вес плиты -7000 кг) 6 шт. | м ³ | 16,7 | 16,7 |
| | | ж.б. плиты 2,0x0,5м (вес плиты -130 кг) 260шт. | м ³ | 13 | 13 |
| | | | | | |
| | | | | | |