

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае ўпраўленне №173

вул. Мініна, 1, 220014, г. Мінск  
e-mail: su173@trest15.by www.trest15.by  
тэл. (017) 375-97-45, факс (0172) 375-97-45  
р.р ВУ20ВПСВ30121040880169330000  
ў ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х  
г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1  
УНП – 102346840 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление №173

ул. Минина, 1, 220014, г. Минск  
e-mail: su173@trest15.by, www.trest15.by  
тел. (017) 375-97-45, факс (017) 375-97-45  
р.с ВУ20ВПСВ30121040880169330000  
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х  
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1  
УНП – 102346840 ОКПО – 01279665

02.03.2026 № 23-07/187

на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

КУП «УКС Мингорисполкома»

КУП «Минскинжпроект»

СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

О предоставлении информации

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» сообщает, что в настоящее время на объекте «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул. Л.Карастояновой на участке от ул. Некрасова до развязки МКАД (объект 21.70.3.02) были выполнены следующие работы:

По сетям связи:

- смонтированы колодцы связи №№ 45 - 50 по г.п и построена телефонная канализация емкостью 2 канала кол. № 44 – кол. № 46 по г.п., докладка к существующей канализации 1 канал от кол. № 46 до кол. № 12228 (№ 47 по г.п.), телефонная канализация емкостью 1 канал от кол. № 47 по г.п. до сущ. колодца № 6451;

- вынесены кабели связи ПОР 4-0335-2(2) и ПОР 4-0335-2(6) по пер. Червякова;

- выполнен прокол через Долгиновский таркт 2 канала;

- смонтированы колодцы №№ 44, 43', 43 и построена телефонная канализация 6 каналов от сущ. кол. № 535 до кол. № 44 по г.п., соединен прокол с колодцами № 43 и 43';

- на участке телефонной канализации емкостью 6 каналов вдоль Долгиновского тракта проложено и переключено 19 кабельных линий, в т.ч.: Айпител, СЛ 1457, СЛ100, СЛ101, СЛ102, ПОМ 88-4-7-8, Велком ВОК-8, Велком ВОК-24, Деловая сеть, СЛ 628, СЛ724, МТИС ВОК-24, СЛ1204, МТС, ГУВД, Беларусьбанк, БОТ, МЛТЦ В-45, СМЭП ОК-8, также выполнены работы по демонтажу старых указанных сетей.

По сетям электроснабжения:

- выполнены в полном объеме прокладка и переключение кабельных линий №№ 10-10, 10-14, 10-15 (раздел ЭС.1);

Все вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме согласно утвержденной проектной документации по объекту 21.70.3.02.

Начальник СУ-173  
ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

Д.П.Елизаров

+375 29 872 28 64 Короткевич

