



ОКПО 01279429
УНП 100345625



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст №1»)



юр.адрас: вул. Чырваназоркавая, 20, 220034, г.Мінск
паштовы адрас: вул. Платонава, 15, 220034, г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su94.tres1.by



IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80,220035, г. Мінск

03.03.2026 № 465
на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»

Строительное управление №94
(СУ-94ОАО «Стройтрест №1»)

юр.адрес: ул. Краснозвёздная, 20, 220034, г.Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su94.tres1.by

IBAN: BY29BPSB30121026840189330000

в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80,220035, г. Минск

Первому заместителю директора-
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Главному инженеру
УП «Минскпроект»
Харламову М.А.

О направлении замечаний по ПСД

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» просит Вас по объекту **"Реконструкция гинекологического, хирургического и психоневрологического корпусов учреждения здравоохранения "6-я городская клиническая больница" по ул. Уральской, 5 в г. Минске под размещение лечебно-диагностического корпуса клинического центра травматологии и ортопедии". 2 очередь строительства** выдать проектное решение по прокладке трубопроводов В1, Т3, Т4, Т2, Т11, Т22 (стояки) через строительные конструкции (плиты перекрытий) этаж 1-7 оси 9-22 Р-Ж, т.к. существующей проектной документацией (раздел КЖ) отверстия не предусмотрены.

Также просим Вас рассмотреть вопрос об исключении огнезащиты системы дымоудаления, проходящей в кирпичной кладке, т.к. предел огнестойкости обеспечивается строительной конструкцией.

В дополнение сообщаем о следующих замечаниях к проектно-сметной документации:

- отсутствуют воздуховоды в спецификации (система ДП2);
- не учтен объем фасонных элементов систем вентиляции.

Начальник СУ-94
ОАО«Стройтрест №1»

А.А.Лаш