

Рэспубліка Беларусь
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
«Мінскбуд»

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «БУДТРЭСТ № 35»

Філіял «Будаўнічае ўпраўленне № 210»

220013, г. Мінск, вул. Я. Коласа, 38

Тэл./ Факс (8-017) 234-36-64

e-mail: filialsu210@mail.ru

IBAN: BY79BPSB 3012 1026 8201 0933 0000

BIC BPSBBY2X пр. Машэрава, 80

УНП 101023673



Республика Беларусь
Государственное производственное объединение
«Минскстрой»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал «Строительное управление № 210»

220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 38

Тел./Факс (8-017) 234-36-64

e-mail: filialsu210@mail.ru

IBAN: BY79BPSB 3012 1026 8201 0933 0000

BIC BPSBBY2X пр. Машерова, 80

УНП 101023673



Исходящий № 05-01/125

от «16» 03 2026 г.

КУП «УКС Мингорисполкома»
ООО «НикаПроект»

О замечаниях в ПСД

Филиал «Строительное управление №210» ОАО «Стройтрест №35» по объекту «Реконструкция военного городка войсковой части 5529, г. Минск. Здание вспомогательного назначения со встроенными помещениями» сообщает Вам о следующих замечаниях в ПСД:

- по разделу 41-ПР/24-02-КЖ на листе 2 по сечениям А-А и Б-Б в рабочих швах сопряжения днища с наружными стенами по контуру должны быть установлены гидроизоляционные шпонки АКВАСТОП типа ХВС-120 или аналог. Данный материал учтен не в полном объеме (при подсчете получено 479 м.п.), а также отсутствует в смете 2.10;
- в сметной документации пропущены работы и материалы по устройству брусковых перемычек на чердаке (41-ПР/24-02-КЖ л. 87);
- в сметной документации пропущены работы и материалы по устройству крепления перегородок по узлам 1-6 (41-ПР/24-02-КЖ л. 93);
- в сметной документации пропущены работы и материалы по устройству крепления наружных стен из керамзитобетонных блоков к ж/б колоннам и примыкания перегородок к наружным стенам из керамзитобетонных блоков (41-ПР/24-02-КЖ л. 94);
- в смете 2.10 не учтены работы на устройство плит фундаментных подвала ПФм1-Пфм5, стен подвала СТм1-СТм5, входов в подвалы №1,2,3 (бетон С25/30 W4 F100-2167 м3);
- в смете 2.10.46 в расценке «Армирование монолитных железобетонных перекрытий...» неправильно указано количество арматуры 16S500 (по проекту 48,71 т, в смете 23,75 т).

Просим привести в соответствие проектно-сметную документацию и внести необходимые изменения.

Приложение:

Счет № 37/2Ш от 11.03.2026г. ООО «ДаКроса» (на 1 листе)

С уважением,

Зам. Директора по снабжению

Ю.Н. Черняк

должны быть указаны УНП и ОКПО Плательщика.

ПРОДАВЕЦ:

ООО "ДаКроса"

Юридический адрес: 220080, г. Минск, ул. Будславская, д. 23/1, мансардный этаж, комната 14-15
тел./факс 8 (017) 260-09-15, тел. 8 (017) 260-10-25

р/сч: BY46 UNBS 3012 0123 8300 0000 3933

в РКЦ №3 ЗАО "БСБ Банк", BIC SWIFT: UNBSBY2X, г. Минск, ул. Тимирязева 67

УНН 690627092, ОКПО 294944316000

СЧЕТ № 37/2Ш

от 11.03.2026 г.

Плательщик: Филиал Строительное управление №210 ОАО «Стройтрест №35»

220013 г. Минск ул. Я. Коласа, 38

Р/с BY79BPSB30121026820109330000 в Региональной дирекции № 700

ОАО «Сбер Банк» по г. Минску и Минской обл., BIC банка BPSBBY2X

адрес банка – г. Минск, пр. Машерова, 80

УНП 101023673

Дополнение: счет действителен в течение пяти банковских дней.

Адрес отгрузки: г. Минск, ул. Будславская 23

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Ставка НДС, %	Сумма НДС, руб.	Всего с НДС, руб.
1	Гидроизоляционная шпонка АКВАСТОП® ХВН-120-06 (в комплекте с КРЕПЕЖОМ - 3 шт/м), Россия	м.п.	480	33,70	16 176,00	20	3 235,20	19 411,20
Итого:					16 176,00		3 235,20	19 411,20

Сумма НДС: Три тысячи двести тридцать пять рублей, 20 коп.

Сумма с НДС: Девятнадцать тысяч четыреста одиннадцать рублей, 20 коп.

Счет выдал _____ специалист по продажам Кузьминич Д.Ю.

м.п.

