

Упраўленне па адукацыі
адміністрацыі Кастрычніцкага раёна
г. Мінска

Управление по образованию
администрации Октябрьского района
г. Минска

Дзяржаўная ўстанова адукацыі
«Сярэдняя школа № 227 г. Мінска»

Государственное учреждение образования
«Средняя школа № 227 г. Минска»

вул. Н.Тэслы, 3, 220065, г.Мінск
тэл. +37517 371 08 31
E-mail: sch227@minskedu.gov.by

ул. Н.Теслы, 3, 220065, г.Минск
тел. +37517 371 08 31
E-mail: sch227@minskedu.gov.by

20.05.2026 № 02 23/186
На № _____ от _____

УП «Управление капитального
строительства Мингорисполкома»

Начальнику управления по образованию
Октябрьского района г.Минска
А.С.Юдинцу

Управляющему ГУ «Центр по обеспечению
деятельности бюджетных организаций
Октябрьского района г.Минска»
И.Л.Касперовичу

О гарантийном ремонте

Руководство государственного учреждения образования «Средняя школа №227 г. Минска» по объекту: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». 3-я очередь строительства. Учреждение общего среднего образования (с бассейном) на 1056 мест в квартале № 20» (далее - Объект), в рамках гарантийных обязательств устранить следующее недостатки/ некачественно выполненные работы:

По причине высокого давления в сетях систем отопления, горячего водоснабжения и приточно-вытяжной вентиляции (фактический перепад составляет 0,5 мПА $P_1=0,2$ мПА, $P_2=0,2$ мПА) вышли из строя манометры, установленные в тепловых узлах школы и бассейна:

МП100 – 0,6 мПА – 8 штук – ТУ бассейна;

МП100 – 0,4 мПА – 7 штук – ТУ бассейна;

МП100 – 0,4 мПА – 8 штук – ТУ школы.

Причиной поломки манометров являются четыре установленные в тепловых пунктах школы и бассейна регуляторы перехода давления (РПД). При $D=65$ мм и $KVS=50$ м³/ч они не обеспечивают необходимый проектный перепад давления $P=0,15-1,5$ бар.

Просим в срочном порядке поставить РПД с диапазоном регулирования, соответствующим проектным данным, произвести их наладку и компенсировать вышедшие из строя манометры.

Директор школы

Лозовская +375447363617



Е.А.Гречушник