



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст №1»

**Будаўнічае ўпраўленне №94**  
(БУ-94 ААТ «Будтрэст № 1»)

адрас: вул. Платонава, 15, 220034, г.Мінск  
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,  
сайт: [www.trest1.by](http://www.trest1.by), e-mail: [post.su94@trest1.by](mailto:post.su94@trest1.by)  
IBAN: BY29BPSB30121026840189330000  
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «Сбер банк», ВІС: BPSBBY2X,  
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество  
«Стройтрест №1»

**Строительное управление №94**  
(СУ-94ОАО «Стройтрест № 1»)

адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск  
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,  
сайт: [www.trest1.by](http://www.trest1.by), e-mail: [post.su94@trest1.by](mailto:post.su94@trest1.by)  
IBAN: BY29BPSB30121026840189330000  
в Региональной дирекции №700  
по г. Минску и Минской области,  
ОАО «Сбер банк», ВИС: BPSBBY2X,  
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

20.05.2026 № 1219

на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Первому заместителю директора  
-главному инженеру  
УП «УКС МГИ»  
Жминько И.И.

Главному инженеру  
УП «Минскпроект»  
Харламову М.А.

О замечаниях к проектной документации

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» сообщает Вам, что по объекту:  
**"Реконструкция гинекологического, хирургического и психоневрологического корпусов учреждения здравоохранения "6-я городская клиническая больница" по ул. Уральской, 5 в г. Минске под размещение лечебно-диагностического корпуса клинического центра травматологии и ортопедии". 2 очередь строительства просит Вас:**

1. Выдать актуальные проектные решения по нержавеющей стали по системам вентиляции:
  - лист №3 общие указания п.18. уточнить системы, которые необходимо выполнять из коррозионностойкой стали 07X18H10;
  - В62 - местный отсос 3 этаж, нет нержавеющей стали ни на планах, ни на схемах, ни в спецификации. Противоречит п.18 общие указания;
  - В75 - местный отсос 4 этаж, нет нержавеющей стали ни на планах, ни на схемах, ни в спецификации. Противоречит п.18 общие указания;
  - В79 - местный отсос 5 этаж, нет нержавеющей стали ни на планах, ни на схемах, ни в спецификации. Противоречит п.18 общие указания;
  - В88 - местный отсос 5 этаж, нет нержавеющей стали ни на планах, ни на схемах, ни в спецификации. Противоречит п.18 общие указания;
  - П1 – воздуховоды в подвале, в спецификации нержавеющей стали, не указана нержавеющая сталь ни на планах, ни на схемах;

- В35 - до решеток 2 этаж, в спецификации нержавеющей, не указана нержавеющая ни на планах, ни на схемах, размеры воздуховодов спецификация, план и схема разнятся;

- В43 - до решеток 2 этаж, указана нержавеющая в спецификации, нет нержавеющей ни на схеме, ни на плане;

- К7 - после фильтра на 5 этаже, в спецификации нержавеющей, не указана нержавеющая ни на планах, ни на схемах;

- ПЗ - после фильтров на 2 этаже, на схемах и на плане указана нержавеющая, не указана нержавеющая в спецификации;

- В37 - местный отсос 2 этаж, нет нержавеющей на схеме, указана нержавеющая в спецификации и на плане;

- В44 - местный отсос 2 этаж, нет нержавеющей на схеме, указана нержавеющая в спецификации и на плане;

- В45 - местный отсос 2 этаж, нет нержавеющей на схеме, указана нержавеющая в спецификации и на плане, в спецификации не все размеры учтены с нержавеющей;

- В47 - местный отсос 2 этаж, нет нержавеющей на схеме, указана нержавеющая в спецификации и на плане, в спецификации не все размеры учтены с нержавеющей;

- В48 - местный отсос 2 этаж, нет нержавеющей на схеме, указана нержавеющая в спецификации и на плане, в спецификации не все размеры учтены с нержавеющей;

В50 - местный отсос 2 этаж, нет нержавеющей на схеме, указана нержавеющая в спецификации и на плане.

2. Откорректировать количество дроссель-клапанов общего назначения в спецификации для всех систем вентиляции согласно схемам.

"Реконструкция гинекологического, хирургического и психоневрологического корпусов учреждения здравоохранения "6-я городская клиническая больница" по ул. Уральской, 5 в г. Минске под размещение лечебно-диагностического корпуса клинического центра травматологии и ортопедии". 2 очередь строительства.

Главный инженер СУ-94  
ОАО «Стройтрест №1»



Д.В.Повод