

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник СУ-173
 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»
 Д.П.Елизаров
 «01» 06 2026г.

ПРОТОКОЛ

производственного совещания на объекте:

18.18 "Жилой комплекс в районе дер.Колодищи Минского района." 1-я очередь строительства. Улично-дорожная сеть. Подъездная дорога

От 01.06.2026г. №6

Присутствовали:

от заказчика -

от генподрядчика:

- ОАО «Трест №15 «Спецстрой»: зам.генерального директора-главный инженер С.И.Зайцев;

- СУ-173: зам.главного инженера А.Ю.Абакумов;

- УМ-70:

- СУ-73: зам.начальника Д.И.Сак, главный инженер Рашидов С.М.

- ООО «Агростис»;

от технадзора:

Повестка дня:

1. Общие вопросы.
2. Организация работ на объекте и нерешённые вопросы.


Слушали: зам.генерального директора-главный инженер С.И.Зайцев

Р е ш и л и:

Ответственные	Решение	Срок исполнения
Заказчик	<u>УП «УКС Мингорисполкома»</u>	
	- передать в установленном порядке изменённые ПСД по разделам ЭС	04.05.2026г. 11.05.2026г. 18.05.2026г. 25.05.2026г. продлено 08.06.2026г.
	- решить вопрос по компенсации затрат по вывозу древесины	04.05.2026г. 11.05.2026г. 18.05.2026г. 25.05.2026г. продлено 08.06.2026г.
Генподрядчик	<u>СУ-173, УМ-70, СУ-73</u>	
	- обеспечить ограждение выемок, котлованов и траншей	постоянно
	<u>ОАО «Трест №15 «Спецстрой»</u>	
	<u>СУ-173</u>	
	- обозначить на плане построенные сети маркером	постоянно
	- подготовить техническое задание по устройству железнодорожного переезда с последующей передачей в СДО	до 08.06.2026г.
	- передать СУ-73 фронт работ для устройства объезда №1 (связь, электрика)	до 15.06.2026г.
	<u>УМ-70</u>	
	- обеспечить на объекте строительства надлежащие состояние бытовых помещений (подключение, санитарное состояние, внешний вид)	постоянно
	- исключить вынос грязи на проезжую часть (в случае выноса обеспечить очистку проезжей части)	постоянно

	- обустроить место очистки (мойки) колес	постоянно
	<u>СУ-73</u>	
	- приступить к строительству камеры №32 под объездом	до 08.06.2026г.
	<u>ООО «Агростис»</u>	
	- исключить вынос грязи на проезжую часть (в случае выноса обеспечить очистку проезжей части)	постоянно

Заместитель главного инженера СУ-173



А.Ю.Абакумов