ООО «НикаПроект»
Республика Беларусь
220040, г. Минск
ул. М.Богдановича, д.155,
оф. 810
УНП 191581623
тел./факс: +375 17 36 041 36
e-mail: nikaproekt@gmail.com

Банковские реквизиты:
расчётный счёт:
BY14REDJ 3012 1063 0960 1000 0933 в
ЗАО "РРБ-Банк",
BIC REDJBY22
адрес банка: 220024,
г. Минск,
ул. Краснозвездная, 18

№ 2269-24 21.11.2024г.

На №18-09/9152т от 18.11.2024

УП «УКС Мингорисполкома»
Республики Беларусь, 220030,
г.Минск, ул.Советская, 17
Электронный адрес: mail@uks.by, uksfront@yandex.by
Телефон: 8 (017) 200-70-93
Факс: 8 (017) 328-58-30

О предоставлении ответа

По результатам устранения вопросов, отраженных в письме УП «УКС Мингорисполкома» №18-09/9152т от 18.11.2024г. по объекту **«Многоквартирный жилой дом по улице Рыбалко, 20 в г.Минске»**, ООО «НикаПроект» сообщает следующее.

№ вопроса	Краткий ответ
1	Температурный график в межотопительный период для подбора теплообменников ГВС – 60-40°С (указано в пояснительной записке)
2	Ориентировать на раздел "ОВ"
3	К расчету нужно принимать перепад 12 м.
4	К поставке принимать согласно СО.
5	Поз.51- PN25
6	Поз.92 принимать согласно выданного изменения 8шт.
7	Поз.93 в СО указано 0-160. Принимать до 160°С
8	Теплосчетчик принимать согласно выданного изменения ТЭМ-104М-4
9	Был установлен крыльчатый счетчик ду20. Принимать согласно выданного изменения счетчик с импульсным выходом ду 20.
10	Поз. 94 Принимать 18, как указано на схеме.
11	Принимать 4 шт.
12	Насос должен соответствовать характеристикам, указанным в проектной документации
13	Блок ГВС Поз. 61 принимать согласно выданного изменения - 4 шт.
14	Поз 91. Принимать согласно СО 14 шт.
15	Поз.93 Принимать согласно схеме 5 шт.
16	Закладную для термометра также принимать 5 шт.

ООО «НикаПроект» считает, что запрос ценовых предложений УП «УКС Мингорисполкома» проводит по проектной документации без учета ранее внесенных изменений в проектную документацию. Дополнительно сообщаем, что по отдельным вопросам, указанным в письме №18-09/9152т от 18.11.2024г. ООО «НикаПроект» в ближайшее время внесет изменения и направит в адрес УП «УКС Мингорисполкома» проектную документацию.

Главный инженер проекта М.И.Працуто

Свистунович Ю.Н.
+375292701036