4.	Необходимо откорректировать узел А утепления стены в э/щ л.105 проекта 20.003.0.11-АР: мин.вату заменить на экструдированный пенополистирол и добавить экранирование сеткой в соответствии с л.23 п.4 и л.87.	л.23 п.4, л.87, л.105 проекта 20.003.0.11-АР
5.	В проектной документации отсутствуют размеры, количество блоков почтовых ящиков. Просим уточнить необходимость установки почтовых ящиков. В случае необходимости установки внести изменения в проектно-сметную документацию.	
6.	При устройстве пола типа 9(вестибюль ПТС) л.38 проекта 20.003.0.11-АР были выявлены значительные перепады отметок полов, в связи с этим необходимо добавить применение плиты пенополистирольной ППТ-25А-100 для выравнивание полов.	л.38 проекта 20.003.0.11-АР
7.	Необходимо откорректировать в сметной документации количество костылей для крепления оконных отливов: О-1= 3*64=192 шт. О-5=3*8=24 шт О-2=4*185=740 шт. О-т-1=2*12=24 шт. О-т-2=1*2=2шт. Итого:982 шт.	См.1300 п.361
8.	Отсутствует спецификация материалов на устройство зашивок из ГКЛ (в том числе профиля(ПН,ПС,ПУ). Необходимо привести в соответствие ПСД (см. приложение 1).	л.52 проекта 20.003.0.11-АР
9.	При устройстве полов типов 7 и 9 л.88-89 проекта 20.003.0.11-АР были выявлены значительные перепады отметок полов, в связи с этим необходимо добавить применение цементно-песчаных стяжек для выравнивание полов: Тип пола 7(нижние площадки пригласительного марша) – ППТ-25А толщ.60 мм + стяжка из ЦПР М150- 40 мм Тип пола 9(площадки пригласительного марша) – ППТ -25А толщ.60 мм + стяжка из ЦПР М150 – 60 мм.	л.88-89 проекта 20.003.0.11-АР
10.	В экспликации полов л. 88-89 проекта 20.003.0.11-АР отсутствует пол под лестничным маршем 1-го этажа. Необходимо привести в соответствие ПСД.	л.88-89 проекта 20.003.0.11-АР
11.	Добавить примечание: цвет дверных блоков поз. 2,3,4 – RAL 7012.	л.91 проекта 20.003.0.11-АР
12.	Просим рассмотреть возможность включения в ПСД алюминиевых уголков в местах примыкания ламината к входной двери и алюминиевых порогов на межкомнатных стыках ламината для закрытия технологических зазоров.	л.84-86 проекта 20.003.0.11-АР
13.	Откорректировать наименование зашивки ЗКТ-2 л.104 проекта 20.003.0.11-АР (ЗКТ-2 заменить на ЗКТ-1), согласно планов этажей л.23 и л.33 проекта 20.003.0.11-АР.	л.23, л.33, л.104 проекта 20.003.0.11-АР
14.	Откорректировать утепление стен помещения уборочного инвентаря л.23 проекта 20.003.0.11-КЖ2 в соответствии с л.23 проекта 20.003.0.11-АР(утепление отсутствует).	л.23 проекта 20.003.0.11-КЖ2, л.23 проекта 20.003.0.11-АР

Приложение:
Приложение 1 - Спецификация материалов для устройство зашивок из ГКЛ, ГКЛВ.

Первый заместитель начальника
управления-главный инженер Е.Г. Кишкель

Исп. Ю.М.Потапович
тел. 397-10-44 (вн.2431)