ООО «НикаПроект»
Республика Беларусь
220040, г. Минск
ул. М.Богдановича, д.155,
оф. 810
УНП 191581623
тел./факс: +375 17 36 041 36
e-mail: nikaproekt@gmail.com

Банковские реквизиты:
расчётный счёт:
BY14REDJ 3012 1063 0960 1000 0933 в
ЗАО "РРБ-Банк",
BIC REDJBY22
адрес банка: 220024,
г. Минск,
ул. Краснозвездная, 18

№ 1579-26 29.06.2026

На №18-05/5116 от 22.06.2026

О предоставлении информации

УП «УКС Мингорисполкома»
Республики Беларусь, 220030,
г.Минск, ул.Советская, 17
Электронный адрес: mail@uks.by
Телефон: 8 (017) 200-70-93
Факс: 8 (017) 328-58-30

ООО "НикаПроект" в ответ на Ваше письмо от 22.06.2026 №18-05/5116 по объекту **«Жилая многоквартирная застройка в районе ул.Притыцкого-ул.Дунина-Марцинкевича в г.Минске». 3 очередь строительства** сообщает следующие.

В раздел проектной документации 81-ПР/22-07-ПС внесены изменения в проектные решения в части расстановки пожарных дымовых извещателей. При наличии на потолке выступающих частей от 0,08 до 0,40 м контролируемую ПИ площадь, приведенную в таблицах 2 и 5 СН 2.02.03-2019, уменьшают на 25% (п.12.3.15 СН 2.02.03-2019), расстояния между ПИ и от ПИ до стен соответственно уменьшают на 25% (см. 81-ПР/22-07-ПС листы 2, 3, 8, 10; 81-ПР/22-07-ПС.СО листы 2-4). Привязки размеров между ПИ и от ПИ до стен на плане в разделе 81-ПР/22-07-ПС указаны справочно, при монтаже руководствоваться требованиями п.12.3, 12.4 СН 2.02.03-2019 "Пожарная автоматика зданий и сооружений".

В раздел проектной документации 81-ПР/22-07-ПС также внесены изменения в проектные решения в части установки УОО СПИ «Молния»: УОО СПИ перенесено в помещение насосной, которая размещена в осях «3/М/1-Н» на отметке -5,100 (см. 81-ПР/22-07-ПС листы 6, 8, 10; 81-ПР/22-07-АДУ листы 4, 5).

Главный инженер проекта М.И.Працуто

Працуто М.И.
+375 29 353 38 49