ООО «НикаПроект»
Республика Беларусь
220040, г. Минск
ул. М.Богдановича, д.155,
оф. 810
УНП 191581623
тел./факс: +375 17 36 041 36
e-mail: nikaproekt@gmail.com

Банковские реквизиты:
расчётный счёт:
BY14REDJ 3012 1063 0960 1000 0933 в
ЗАО "РРБ-Банк",
BIC REDJBY22
адрес банка: 220024,
г. Минск,
ул. Краснозвездная, 18

№ 7-25 08.03.2025г.

На №18-26/23т от 03.01.2025

УП «УКС Мингорисполкома»
Республики Беларусь, 220030,
г.Минск, ул.Советская, 17
Электронный адрес: mail@uks.by, 1156789@list.ru
Телефон: 8 (017) 200-70-93
Факс: 8 (017) 328-58-30

О предоставлении информации

По результатам рассмотрения вопросов, отраженных в письме УП «УКС Мингорисполкома» №18-26/23т от 03.01.2025 по объекту **«Многоквартирный жилой дом по улице Рыбалко, 20 в г.Минске»**, с учётом представленного письма УМСР-154 ОАО «МАПИД» от 31.12.2024 №53-2/3311 ООО «НикаПроект» сообщает следующее.

В соответствии с требованиями проектной документации предусматривается испытание грунтов контрольными сваями статической вдавливающей нагрузкой. Проектной документацией предусмотрены испытания контрольных свай с номерами №№15, 44, 189, 244, 290, 322. Представлены результаты испытаний статической вдавливающей нагрузкой только для свай №№15, 189, 244, 322. Принимая во внимание, что представленные результаты не соответствуют проектной документации, а именно в части количества контрольных испытаний, то в настоящее время ООО «НикаПроект» не видит необходимости во внесении изменений в проектную документацию, а также считает невозможным дальнейшее производства работ до выполнения контрольных испытаний в полном объеме.

Главный инженер проекта М.И.Працуто