УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель начальника
УМ-70 ОАО «Трест № 15
«Спецстрой»
Г.Ф. Ган
« » 2025 г.

ПРОТОКОЛ
производственного совещания по объектам: «Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого района Лошица. Ул. Чижевских от ул. Проектируемой № 6 до ул. Проектируемой № 1»

от 22.04.2025 г.

г. Минск

Присутствовали:

От УП «УКС МГИ»	- Шабан Д.А.
От ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- Зайцев С.И.
От СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- Елизаров Д.П.
От УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- Ган Г.Ф, Ракин И.Б., Плото В.С.
От УП «СМЭП МГИ»	- Маховиков И.П.
От ЗАО «СП Аэродорстрой»	- Хихол П.П.

Решили:

УП «УКС МГИ»	- заключить договор на аренду канала телефонной канализации для прокладки кабеля «ВОЛС»
УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- уточнить сроки поставки оборудования Срок - 06.05.2025 г. - поставить арматуру ЗАО «СП Аэродорстрой» для выполнения работ Срок 26.04.2025 г.
ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- провести процедуру по выбору подрядчика на посадку зеленых насаждений и озеленения Срок 26.04.2025 г. - заключить договор на строительно-монтажные работы с ЗАО «СП Аэродорстрой» Срок 23.04.2025 г.
СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- закупить и проложить питающий кабель на электронное табло Срок 15.05.2025 г.
УП «СМЭП МГИ»	- обследовать светофорные объекты 10.69.02 и написать письмо на УМ-70 с перечнем необходимого оборудования для их работы по оптоволокну Срок 25.04.2025 г. - восстановить разметку краской на тротуарах объекта 10.69.02 Срок 09.05.2025 г.

Протокол вел: И.Б. Ракин