



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 19
(БУ №19 ААТ «Будтрэст № 1»)



юр.адрас: вул. Чырвоная, 15, 220005, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Чырвоная, 15, 220005, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 288 12 42, факс (017) 288 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su19.trest1.by



IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

13.12.2024 № 2602

на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 19
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Красная, 15, 220005, г. Минск
почтовый адрес: ул. Красная, 15, 220005, г. Минск
тел. приёмн. (017) 288 12 42, факс (017) 288 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su19.trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

И.о. первого заместителя директора-
главного инженера
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

По объекту «Реконструкция гинекологического, хирургического и психоневрологического корпусов учреждения здравоохранения «6-я городская клиническая больница» по ул. Уральской, 5 в г. Минске под размещение лечебно-диагностического корпуса клинического центра травматологии и ортопедии»

СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» в ответ на письмо №18-26/11412 от 19.12.2024г информирует, что срыв сроков завершения работ произошёл из-за несвоевременной поставки оборудования ИТП(поставка заказчика), о чём Вас неоднократно информировали. Строительная площадка была передана генеральному подрядчику с опозданием на 2 месяца. В связи с этим не было возможности приступить к сносу здания в сроки, предусмотренные графиком производства работ.

Также по состоянию на 20.12.2024г заказчик не обратился в «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации Минприроды», ГУ «МГЦГиЭ», УП «Зеленстрой Партизанского района города Минска» для получения справок и заключений о выполнении технических условий

В связи с этим просим Вас прекратить обращаться в наш адрес с безосновательными обвинениями, а заняться вводом объекта в эксплуатацию, что является функцией заказчика

И.о.начальника

А.В.Шостак