



Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бабарико А.К.

## Об информировании

УМиСР Государственного предприятия «УДМСиБ Мингорисполкома» сообщает, о приостановке строительно-монтажных работ на отдельных участках строительства объекта по объекту: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры для подключения пожарного депо на пересечении ул. Проектируемой №4 и ул. Проектируемой №37 в г. Минске» по следующим причинам:

- Отсутствует перекладка кабельных линий 10Кв 10-1, 10-2 от точки «А» до точки «Б», что препятствует выполнению вертикальной планировки от ПК-47 до Долгиновского тракта и перекладке напорной канализации от точек 1,3 и 5 до 2,4 и 6.
- На пикетах от 45 до 37 в границах объекта разложен грунт ОАО «Трест № 15 «Спецстрой», что препятствует выполнению вертикальной планировки и дальнейшему устройству дорожной одежды.
- На предоставленном КУП «УКС Мингорисполкома» отвале складировать лишний грунт не предоставляется возможным по причине предоставляется возможным по причине препятствия со стороны подрядчиков РУП «Минскэнерго». Вывоз лишнего грунта осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией.
- Для перекладки напорной канализации от точек 1,3 и 5 до 2,4 и 6 необходимо отключение существующих линий, собственником которых является группа компаний А-100.

На основании вышеизложенного, просим Вас оказать содействие в решении данных вопросов.

Начальник УМиСР

С.Н.Бычко