

О предоставлении информации

Во исполнение плана мероприятий по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 10.03.2025 №102 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь» (далее – Указ) государственное предприятие «УКС Заводского района г.Минска» (далее – государственное предприятие) сообщает следующее.

В соответствии с п.17 Указа государственное предприятие является заказчиком по строительству (в том числе по разработке проектной документации) объекта «Национальный футбольный стадион. Инженерная и транспортная инфраструктура» (далее – объект).

Проектирование объекта ведется с выделением 6-ти очередей строительства.

Генеральный проектировщик - УП «Минскинжпроект».

На объекте завершены и введены в эксплуатацию работы по 1-й, 2-й и 3-й очередям строительства.

В рамках 4-ой очереди строительства выполняется демонтаж инженерных сетей, предусмотренных на период строительства в 1-й и 2-й очереди, восстановление, благоустройство и озеленение. Проектная документация разработана, получено заключение ДРУП «Госстройэкспертиза по г.Минску» от 18.02.2025 №15-60/25. Стоимость строительства 154 584 рубля на дату начала разработки 1 сентября 2024 года. Продолжительность строительства 1,5 месяцев.

В рамках 5-ой очереди строительства предусмотрены сети безопасности по техническим условиям и требованиям ГУВД Мингорисполкома, КГБ Республики Беларусь и Службы безопасности Президента Республики Беларусь в границах площадки строительства стадиона. По проектной документации получено согласование в комитете архитектуры и строительства Мингорисполкома. Проектная документация направлена в органы государственной экспертизы. Планируемый срок получения заключения государственной экспертизы – май 2025 года. С учетом предварительных сроков поставки оборудования до 90 дней, срок завершения работ ориентировочно 01.10.2025. Ориентировочная стоимость строительства 6 очереди 319 555 рублей на дату начала разработки 1 августа 2024 года.

6-я очередь строительства предусматривает озеленение в пределах границ площадки строительства Национального футбольного стадиона. Проектная документация разработана, получено заключение ДРУП «Госстройэкспертиза по г.Минску» от 21.11.2024 №919-60/24. Стоимость строительства 1165 051 рублей на дату начала разработки 1 сентября 2024 года. Продолжительность строительства 3 месяца.

