

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял
БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ № 199
вул. Я. Коласа, 38; 220013, г. Мінск
тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»
Г. Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBВY2X
УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199
ул. Я. Коласа, 38; 220013, г. Минск
тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000
Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»
Г. Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBВY2X
УНН 101477759 ОКПО 01279346

29.05.2025 № 1419/04
На № _____ ад _____

Директору
ООО «Минский городской технопарк»
Давидовичу В.А.

Копия: УП «УКС Мингорисполкома»

О корректировке ПСД

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» сообщает, что по объекту «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому, 8 в г. Минске». 24 очередь в проектно-сметной документации выявлены следующие замечания:

1. Не разработан раздел по переносу светофора (АОД) для организации дорожного движения;
2. Не передана подрядчику сметная документация по разделу ОДД (без организации дорожного движения нет возможности выполнять кровельные работы на 50% крыши, а также фасадные работы со стороны пр. Партизанского и Велосипедного переулка).

3. Не применен коэффициент 1,2 к трудозатратам рабочих и ЭМиМ согласно НРР 8.01.104-2022 приложение В табл. В1 п.2 на внутренние и наружные работы.

Просим рассмотреть, согласовать, внести изменения и выдать в наш адрес откорректированную проектно-сметную документацию.

На основании вышеизложенного филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» направляет Вам акт установления даты приостановления строительства от 29.05.2025г.

Сообщаем, что не решение вышеуказанных вопросов ведет к срыву графика производства работ и не освоению финансирования по объекту. В сложившейся ситуации наша организация не может гарантировать выполнение работ в срок согласно взятым на себя договорным обязательствам.

Приложение:

- Акт установления даты приостановления строительства от 29.05.2025г.
(4экз.)

С уважением,
директор

В.А. Борейко