

Дзяржаўнае вытворчае
аб'яднанне «Мінскбуд»

Адкрытае акцыянернае таварыства

«БУДТРЕСТ № 35»

Вул. Я. Коласа, 38, г. Мінск, 220013
Тэл./факс (017) 331 41 89, e-mail: info@stroytrest35.by
р/р BY31BPSB30121026830229330000, код BPSBBY2X
ААТ «Сбер Банк»
УНП 100289278 АКПА 01279346



Государственное производственное
объединение «Минскстрой»

Открытое акционерное общество

«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Ул. Я. Коласа, 38, г. Минск, 220013
Тел./факс (017) 331 41 89, e-mail: info@stroytrest35.by
р/с BY31BPSB30121026830229330000, код BPSBBY2X
ОАО «Сбер Банк»
УНП 100289278 ОКПО 01279346

02.06.2025 № 01-1322

На № _____ ад _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

О выполнении работ

ОАО «Стройтрест №35» сообщает, что по объекту **«Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого – ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске». 2 очередь строительства.** по состоянию на 29.05.2025г. не предоставлен фронт работ под устройство наружных инженерных сетей водопровода и канализации - не демонтирован 2-й башенный кран в составе объекта "ЖИЛАЯ МНОГОКВАРТИРНАЯ ЗАСТРОЙКА В РАЙОНЕ УЛ.ПРИТЫЦКОГО-УЛ.ДУНИНА-МАРЦИНКЕВИЧА В Г.МИНСКЕ". 4 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА», не убрана территория (материал, бетонное основание – собственность ОАО «Минскпромстрой»).

Дополнительно сообщаем, что для обеспечения ввода в эксплуатацию ЖД№1 по ГП необходимо выделение пускового комплекса в составе застройки (включение инженерных сетей к жилому дому).

Также в связи с несвоевременной передачей фронта работ под устройство наружных инженерных сетей, просим рассмотреть возможность **корректировки графика** производства работ в части смещения периодов выполнения работ и уточнения новой стоимости договора по объекту **«Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого – ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске». 2 очередь строительства.**

Просим Вас в соответствии с постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 16.02.2024г. №6 (в ред. постановлений Минстройархитектуры от 06.06.2024г. №66, от 14.10.2024г. №111, от 10.03.2025г. №34) откорректировать размер одного человеко-часа на работы, которые согласно графику производства работ, подлежат выполнению после 01.11.2024г.

Просим письменно информировать о принятом решении в срок до 05.06.2025г.

Заместитель генерального директора
по производству ОАО «Стройтрест №35»

Д.Э. Маевский