

Частное производственно-торговое унитарное предприятие «ГазБытТехника»
223018, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Ждановичский с/с,
д. Тарасово, ул. Садовая, 17В-2, пом. № 3
р/с BY19UNBS30120074670030003933 в ЗАО «БСБ Банк», BIC SWIFT UNBSBY2X
г. Минск, ул. Тимирязева, 67; УНП 191253693 ОКПО 378839165000

Исх. № 524
от 17.09.2025 г.

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»
КУП «УКС Мингорисполкома»

СРОЧНО!!!

О корректировке ПСД

ЧП «ГазБытТехника» информирует Вас, что в процессе производства работ по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Реконструкция мелиоративной системы с переустройством русла реки Цна на участке ПК14+50 – ПК86+23» были выявлены несоответствия (замечания) проектно-сметной документации, а именно:

- при выполнении работ по прокладке газопроводов методом ГНБ труб д.1200мм было выявлено, что в сметной документации расход бентонита занижен и рассчитан для труб д.800мм;

- в сметах на прокладку газопроводов методом ГНБ труб д.1200мм учтена установка Vermeer Navigator D55x100, что не соответствует предусмотренным проектом тяговым усилиям. ПОС предусмотрена установка Vermeer Navigator D130x150 на объекте используется Universal 220x240 соответствующая по своим техническим характеристикам проектным значениям. Стоимость маш./час проектной установки составляет 2 128,56 руб., в сметах же учтена стоимость «vermeer navigator vogel d55 x 100: для труб диаметром от 700 до 800 мм» по цене 780,01руб.

- в сметах на водопонижение отсутствует работа дизель-генераторных установок для электроснабжения насос для откачки воды;

- в сметах 5.301 не корректно посчитан объем земляных работ, а именно необходимо пересчитать объем земли с учетом раскрытия траншеи по типу захватки 2 (лист 15 проект 21.70.15-СВ) для захватки 1 (лист14 проект 21.70.15-СВ), а также пересчитать объем земли по типу захватки 2.

В настоящий момент при реализации данного проекта наша организация несет необоснованные убытки по причине несоответствия сметной документации проектным решениям, а также не учтенным работам.

На основании вышеизложенного просим Вас внести соответствующие изменения в проектно-сметную документацию.

Приложение: коммерческое предложение №б/н от 29.08.2025 ООО «Арвитера» по стоимости маш/час на 1л в 1экз.

Директор



В. И. Галицкая