

25.05.2026 № 2092
На 18-14/881Т от 09.02.2026

УП «УКС Мингорисполкома»

О графике производства работ

ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» информирует о том, что на данный момент от Вас не получен ответ на письмо 1801 от 04.05.2026.

В связи с этим повторно сообщаем о том, что существует значительное отставание от графика производства работ согласно письму 18-14/881Т от 09.02.2026 по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег". Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая №4 – ул. Проектируемая №2 – ЛР2 в г. Минске». Вторая очередь строительства.

На данный момент не закончено строительство НВК сетей на объектах:

4.8 по г.п.(п. 1.1 графика): отставание 3 месяца,

4.9 по г.п.(п. 1.2 графика): отставание - месяц.

Не начато производство работ на объектах:

4.5 и 4.6 по г.п. (п. 1.3 графика): отставание - месяц,

4.3 и 4.4 по г.п. (п. 1.4 графика): отставание 2 месяца,

4.1 и 4.2 по г.п. (п. 1.2 графика): отставание 2 месяца.

В связи с этим просим ускорить производство работ на данном объекте и заблаговременно предупреждать о датах начала работ на определенных участках с целью своевременного предоставления фронта работ.

Заместитель директора по строительству



А.В. Коврик